

№ по ред	Шифър	Видове дейности	Ед.мярка	Изпълнение за месеца			
				I	II	III	Общо
				клас	клас	клас	кол-во
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. ТЕКУЩО ПОДДЪРЖАНЕ</b>							
		<b>СМЕТКА № 2 ЗЕМНИ РАБОТИ</b>					
1	2008	Попълване на банкети -машинно, с материал на Възложителя, вкл. транспорт на материала, разстилане, уплътняване и всички свързани с това присъщи разходи.	м <sup>3</sup>				400.00
		Път I-1 от км 371+800 до км 378+000		150.00			
		Път II-19 от км 8+000 до км 21+500			150.00		
		Път III-198 от км 61+800 до км 68+610				100.00	
		<b>СМЕТКА № 3 ПОДДЪРЖАНЕ И РЕМОТ НА ПЪТНИ НАСТИЛКИ</b>					
2	3003	Изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с плътна асф. смес - с дебелина до 4 см. <b>ръчно</b> , оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, доставка, полагане и уплътняване, заливане на фугите с битумна емулсия, обработка с каменно брашно и всички, свързани с това присъщи разходи, в т.ч. и транспорт	м <sup>2</sup>				500.00
		Път III-1082 от км 4+300 до км 17+000				200.00	
		Път III-1972 от км 13+000 до км 17+400				200.00	
		Път III-198 от км 33+000 до км 51+100				100.00	
3	3004	Изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с плътна асф. смес - с дебелина 4 до 6 см. <b>ръчно</b> , оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, полагане и уплътняване, заливане на фугите с битумна емулсия, обработка с каменно брашно и всички, свързани с това присъщи разходи, в т.ч. и транспорт	м <sup>2</sup>				1000.00
		Път III-1082 от км 4+300 до км 29+400				500.00	
		Път III-1972 от км 13+000 до км 32+700				500.00	
4	3006	Изкърпване на дупки и деформации в настилката с плътна асф. смес - със средна дебелина 4см. - машинно /фрезование, оформяне, почистване, разлив за връзка, полагане и уплътняване и всички, свързани с това присъщи разходи, в т.ч. и транспорт	м <sup>2</sup>				3000.00
		Път I-1 от км 366+500 до км 384+000		2000.00			
		Път III-106 от км 0+000 до км 3+000			500.00		
		Път III-198 от км 33+000 до км 51+100				500.000	
5	3009	Студено рециклиране на пътната настилка със средна дълбочина 30 см	м <sup>2</sup>				10000.00
		Път I-1 от км 356+100 до км 426+000		650.00			
		Път III-1006 от км 2+050 до км 6+205				150.00	

		Път III-1906 от км 50+000 до км 57+000			200.00	
6	3012	Студено изкърпване на пътни настилки с битумна емулсия и фракция под налягане	м3			60.00
		Път III-1901 от км 4+510 до км 6+100			15.00	
		Път III-1905 от км 10+000 до км 13+200			15.00	
		Път III-1007 от км 0+500 до км 2+000			30.00	
7	3013	Студено фрезозване на асфалтобетонна настилка с пътна фреза, включително натоварване, извозване и депониране на фрезования материал и всички, свързани с това присъщи разходи	м3			80.00
		Път I-1 от км 356+100 до км 426+000		50.00		
		Път III-1006 от км 2+050 до км 6+205			15.00	
		Път III-1906 от км 50+000 до км 57+000			15.00	
8	3015	Машинно полагане на плътна асф.смес на пластове със средна дебелина в уплътнено състояние 4 см., вкл. изрязване на фугите, почистване на основата, направа на битумен разлив и всички, свързани с това присъщи разходи, включително транспорт , съгласно изискванията на Възложителя	т			1000.00
		Път I-1 от км 356+100 до км 426+000		650.00		
		Път III-1006 от км 2+050 до км 6+205			150.00	
		Път III-1906 от км 50+000 до км 57+000			200.00	
9	3017	Машинно полагане на неплътна асф. смес на пластове, вкл. изрязване на фугите, почистване на основата, направа на битумен разлив и всички, свързани с това присъщи разходи, включително транспорт, съгласно изискванията на Възложителя	т			1200.00
		Път I-1 от км 356+100 до км 426+000		750.00		
		Път III-1006 от км 1+900 до км 6+100			200.00	
		Път III-1906 от км 50+000 до км 57+000			250.00	
10	3020	Обработка на пукнатини и фуги в настилката с ширина над 3 мм. - машинно, чрез впръскващо устройство, под налягане с асф. паста, на основата на полимермодифициран битум, съгласно указанията на Възложителя	м			1500.00
		Път II-19 от км 40+000 до км 57+000			500.00	
		Път II-84 от км 67+000 до км 69+000			500.00	
		Път III-106 от км 3+000 до км 5+000			500.00	
		<b>СМЕТКА № 4</b> <b>ПОДДЪРЖАНЕ И РЕМОНТ НА ПЪТНИ</b> <b>СЪОРЪЖЕНИЯ И ТЕХНИТЕ</b> <b>ПРИНАДЛЕЖНОСТИ</b>				
11	4009	Направа на монолитен облицован /бетонов/ окоп по одобрена от Възложителя технология, вкл. доставка и полагане на необходимите материали и всички свързани с това разходи, съгласно ТС.	м			50.00
		Път I-1 от км 422+900 до км 422+930		30.00		
		Път III-106 от км 2+500 до км 2+510			10.00	
		Път III-198 от км 62+900 до км 62+910			10.00	

12	4013	Поддържане на дилатационни фуги - почистване от инертни материали и антикорозионна обработка на металните елементи, и всички, свързани с това присъщи разходи, съгласно предписанията на производителя	м				10.00
		Път I-1 от км 361+978 до км 362+023 /мост река Бистрица/		5.00			
		Път I-1 от км 369+619 до км 369+768 /мост река Струма/		5.00			
<b>II. ПРЕВАНТИВНО ПОДДЪРЖАНЕ НА ПЪТ III-1082 ОТ КМ 4+300 ДО КМ 6+300</b>							
1	3014	Студено технологично/нивелетно фрезозване на асфалтобетонна настилка с пътна фреза, включително натоварване, извозване и депониране на фрезования материал и всички, свързани с това присъщи разходи.	лв./м2			10,000.00	10,000.00
2	3006	Изкърпване на дупки и деформации в настилната с плътна асф. смес - със средна дебелина 4см. - <b>машинно</b> /фрезозване, оформяне, почистване, разлив за връзка, полагане и уплътняване, заливане на фугите с битумна емулсия, обработка с каменно брашно и всички, свързани с това присъщи разходи, в т.ч. и транспорт	лв./м <sup>2</sup>			2,000.00	2,000.00
3	3019	Обработка на пукнатини и фуги в настилната с ширина до 3 мм. - машинно, чрез впръскващо устройство, под налягане с битумна емулсия, на основата на полимермодифициран битум, съгласно указанията на Възложителя	лв./м			500.00	500.00
4	3002	Доставка и полагане на геомрежа с якост на опън 100 kN/m	лв./м2			9,000.00	9,000.00
5	3017	Машинно полагане на неплътна асф. смес на пластове, вкл. изрязване на фугите, почистване на основата, направа на битумен разлив и всички, свързани с това присъщи разходи, включително транспорт, съгласно изискванията на Възложителя	лв./т			2,100.00	2,100.00
6	3015	Машинно полагане на плътна асф. смес на пластове със средна дебелина в уплътнено състояние 4 см., вкл. изрязване на фугите, почистване на основата, направа на битумен разлив и всички, свързани с това присъщи разходи, включително транспорт, съгласно изискванията на Възложителя	лв./т			1,300.00	1,300.00
7	2007	Попълване на банкети -машинно, с одобрен материал, вкл. доставка на материала, разстилане, уплътняване и всички свързани с това присъщи разходи.	лв./м3			400.00	400.00
8	2015	Почистване на окопи с профилна кофа - машинно, с натоварване без транспорт.	лв./м3			550.00	550.00