



## ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 9 КЪМ

Договорно споразумение № РД-32-4/16.11.2018 г., с предмет „Изготвяне на технически проект и строителството (инженеринг) на обект: „Модернизация на път I-8 Калотина-Софийски околоръстен път“ от км. 1+000 до км 15+500 и етапна връзка “

Днес 25.04.2024 г., в гр. София, между:

**1. АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“**, със седалище и адрес на управление: гр. София 1606, бул. „Македония“ № 3, с ЕИК: 000695089, представлявана от инж. Йордан Вълчев – Председател на Управителния съвет, наричана по-долу за краткост **„ВЪЗЛОЖИТЕЛ“**, от една страна

и

**2. КОНСОРЦИУМ „СТРАБАГ БПА“, ДЗЗД**, със седалище и адрес на управление гр. София 1784, бул. „Цариградско шосе“, сграда „МЕГАПАРК“ № 115, ет. 8 и БУЛСТАТ 177295169, представлявано заедно от Стоян Горанов и Марко Милошевич, в качеството си на Изпълнител и с членове в Обединението:

- **„Битумина ГмбХ – България“ ЕООД**, със седалище и адрес на управление гр. София 1000, район „Лозенец“, бул. „Симеоновско шосе“ № 110Б, ап. 5, с ЕИК: 204053454, представлявано заедно и поотделно от Христо Атанасов и Стоян Горанов;

- **„ЩРАБАГ“ ЕАД**, със седалище и адрес гр. София 1309, ул. „Кукуш“ № 1, с ЕИК: 130463628, представлявано заедно от Хаймо Обервинклер – Изпълнителен директор и Мирослав Везмар – член на Съвета на директорите;

- **„СТРАБАГ Сп.з о.о., Полша**, регистрирано в Националния съдебен регистър под № 000054588, със седалище и адрес на управление: Полша, 05-800 Прушкув, ул. Пажньевска 10, представлявано заедно от г-н Войчех Трояновски, – член на Съвета на директорите, и г-н Валдемар Вуйчик – Член на Съвета на директорите, чрез упълномощения представител инж. Светислав Баич, ЛНЧ 1004305827, роден на 27.07.1978 г. притежаващ разрешение за пребиваване № 701197623, издадено на 21.01.2022 г. от МВР,

се подписа настоящото допълнително споразумение към Договорно споразумение № РД-32-4 от 16.11.2018 г., Допълнително споразумение № 1 с изх. №53-00-10043/26.10.2020 г.; Допълнително споразумение № 2 с изх. №53-00-1998/05.03.2021 г., Допълнително споразумение № 3 с изх. №53-00-4893/05.05.2022 г., Допълнително споразумение № 4 с изх. №53-00-9079/08.08.2022 г., Допълнително споразумение № 5 с изх. №53-00-1130/29.09.2022 г., Допълнително споразумение № 6 с изх. №53-00-632/11.01.2023 г., Допълнително споразумение №7 с изх. №53-00-3450/21.03.2023г. и Допълнително споразумение №8 с изх. №53-00-6108/23.05.2023г. за следното:

## I. УСТАНОВИТЕЛНА ЧАСТ

1. Между Агенция „Пътна инфраструктура“ и Консорциум „Страбаг БПА“ ДЗЗД е сключено Договорно споразумение № РД-32-4/16.11.2018 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет **„Изготвяне на технически проект и строителството (инженеринг) на обект: „Модернизация на път I-8 Калотина-Софийски околовръстен път“ от км 1+000 до км 15+500 и етапна връзка “** на стойност 164 990 259.94 лв. (сто шестдесет и четири милиона деветстотин и деветдесет хиляди двеста петдесет и девет лева и 94 ст.) лв. с ДДС.

2. В изпълнение на Решение на Управителния съвет на АПИ, обективирано в Протокол № РД-15-17/23 от 04.01.2023 г. и Решение №33058/22 от 12.12.2022 г., във връзка с Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, приета с Постановление № 290/27.09.2022 г. на Министерски съвет на Република България, към Договор № РД-32-4/16.11.2018 г. е сключено Допълнително споразумение № 6 с изх. №53-00-632/11.01.2023 г. Сключеното Допълнително споразумение е за изменение на цената на договора в резултат на инфлацията и е съгласно утвърден образец, без посочена стойност

3. С писма вх. № 53-00-3364/20.03.2023 г., вх. № 53-00-12450/06.10.2023 г. и вх. № 53-15314/01.12.2023 г. Изпълнителят по Договор № РД-32-4/16.11.2018 г. Консорциум „СТРАБАГ БПА“ ДЗЗД е представил на Инженера за одобрение Сертификати за изменение на цената № 6.1, 7.1, 8.1, 9.1, 10.1, 11.1, 13.1 и 14.1 за изпълнени и приети СМР, на база одобрени от Възложителя и Инженера Сертификати за междинно плащане № 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 и 14. Стойността на Сертификатите за изменение на цената е в размер на 41 733 191,80 лева с ДДС. Въз основа на Доклади №№ 93-01-3634/31.05.2023 г., № 93-01-6987/13.10.2023 г. и № 93-01-9174/21.12.2023 г. УС на АПИ взема Решения, обективирани в Протокол № РД-15-1486/23 от 31.05.2023 г., Протокол № РД-15-2968/23 от 13.10.2023 г. и Протокол № РД-15-3991/23 от 21.12.2023 г., с които на основание Методика за изменение цената на договор в резултат на инфлация, приета с ПМС № 290 от 27.09.2022 г., одобрява посочените по-горе Сертификати за изменение на цената по Договор РД-32-4/16.11.2018 г:

1. Сертификат за изменение на цената № 6.1 на стойност 1 103 862.85 лева с ДДС, към Сертификат за междинно плащане № 6, разплатен по фактура №23/31.05.2023 г.;
2. Сертификат за изменение на цената № 7.1 на стойност 1 211 834.04 лева с ДДС, към Сертификат за междинно плащане № 7, разплатен по фактура №24/31.05.2023 г.;
3. Сертификат за изменение на цената № 8.1 на стойност 3 577 052.98 лева с ДДС, към Сертификат за междинно плащане № 8, разплатен по фактура №25/31.05.2023 г.;
4. Сертификат за изменение на цената № 9.1 на стойност 8 143 127.88 лева с ДДС, към Сертификат за междинно плащане № 9, разплатен по фактура №26/31.05.2023 г.;
5. Сертификат за изменение на цената № 10.1 на стойност 6 870 180.06 лева с ДДС, към Сертификат за междинно плащане № 10, разплатен по фактура №27/31.05.2023 г.;
6. Сертификат за изменение на цената № 11.1 на стойност 6 783 092.95 лева с ДДС, към Сертификат за междинно плащане № 11, разплатен по фактура №28/31.05.2023 г.;
7. Сертификат за изменение на цената № 13.1 на стойност 8 174 782.13 лева с ДДС, към Сертификат за междинно плащане № 13, разплатен по фактура №30/13.10.2023 г.;
8. Сертификат за изменение на цената № 14.1 на стойност 5 869 258,91 лева с ДДС, към Сертификат за междинно плащане № 14, разплатен по фактура №35/21.12.2023 г.

4. С Постановление № 275/13.12.2023 г. за изменение и допълнение на методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, приета с Постановление № 290 на министерския съвет от 2022 г. (обн., ДВ, бр. 78 от 2022 г.; изм., бр. 19 от 2023 г.), Министерският съвет постанови изменения и допълнения, отнасящи се до

изменението на цената на договор за обществена поръчка и рамково споразумение, в резултат на инфлация, към момента на фактическото извършване на строително-монтажни работи и/или доставките. На изменение подлежат цените за строително-монтажни работи по договори за обществени поръчки и рамкови споразумения за строителство, извършени след 30 юни 2021 г. Постановлението влезе в сила от 1 януари 2024 г.

Във връзка с това, с писмо с вх. № 53-00-1570/07.02.2024 г., Изпълнителят е представил на Инженера за одобрение Сертификат за индексация № 15.1 на стойност 5 610 440,78 лв. с ДДС към Сертификат за междинно плащане № 15.

Съгласно параграф 2, чл. 4 от Постановление № 275/13.12.2023 г. за изменение и допълнение на Методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, приета с ПМС № 290/27.09.2022 г., обн. ДВ, бр. 78 от 30.09.2022 г., която е изменена и допълнена с Постановление № 275 от 13 декември 2023 г., обн. ДВ, бр. 104 от 15.12.2023 г., размерът на изменението на цената на договор за обществена поръчка и рамково споразумение за строителство в резултат на инфлация се определя за всяко календарно тримесечие.

Изпълнителят е представил съответните тримесечни отчети към Сертификат за изменение на цената № 15.1, в които са посочени видът, количеството и стойността на извършените през тримесечията строително-монтажни работи, както и приложени съставените актове и протоколи съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (ДВ, бр. 72 от 2003 г.). От общата стойност на отчетите е приспаднала съответната част от предоставеното авансово плащане, подлежаща на удържане съгласно условията на договора.

С подписването на настоящото споразумение изменението на цената на договора в резултат на инфлация е в размер на 39 453 027,15 лв. без ДДС или 47 343 632,58 лв. с ДДС и съставлява 28,69 % от общата цена за изпълнение на договора, която е 164 990 259,94 лв. с ДДС. Изменението на договорната цена е по-ниско от допустимите по смисъла на чл. 116, ал. 2 от ЗОП и чл. 5 от Методиката 50 (петдесет) на сто от стойността на основния договор.

Допълнително споразумение № 6 с изх. №53-00-632/11.01.2023 г. не посочва конкретна стойност, а само съгласие на страните да бъде направено изменение на договорната цена.

За постигане на яснота относно сумата, с която се увеличава стойността на договора, се поражда необходимостта от повторно прилагане на чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП и сключване на ново допълнително споразумение само и единствено с оглед прецизиране на текстове във вече сключеното. Допълнително споразумение № 6 с изх. №53-00-632/11.01.2023 г. с цел поясняване размера на договорена цена след изменението във връзка с чл. 117а от ЗОП.

## II. ПРЕДМЕТ НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО СПОРАЗУМЕНИЕ

След като се взеха предвид гореизложените обстоятелства, на основание Постановление № 275/13.12.2023 г. за изменение и допълнение на методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, приета с Постановление № 290 на министерския съвет от 2022 г. (обн., ДВ, бр. 78 от 2022 г.; изм., бр. 19 от 2023 г.), и предвид разпоредбите на чл. 116, ал. 3 от Закон за обществените поръчки (ЗОП), във връзка с чл. 117а от ЗОП, въз основа на Протокол № 12-15-1024 от .....2024 г. от заседание проведено на 22.04.2024 г. и Протокол № 12-15-1024 от .....2024 г. от заседание проведено на 25.04.2024 г., страните се споразумяха за следното:

чл. 1. В чл. 2 от Допълнително споразумение № 6 с изх. №53-00-632/11.01.2023 г. към Договорно споразумение № РД-32-4/16.11.2018 г. „Изготвяне на технически проект и



строителството (инженеринг) на обект: „Модернизация на път I-8 Калотина-Софийски околоръстен път“ от км 1+000 до км 15+500 и етапна връзка“, се добавят следните точки:

*„т. 4. „Общата стойност на средствата за индексирание на изпълнени СМР е в размер на 39 453 027,15 (тридесет и девет милиона четиристотин петдесет и три хиляди двадесет и седем лв. и петнадесет ст.) лв. без ДДС или 47 343 632,58 (четиридесет и седем милиона триста четиридесет и три хиляди шестстотин тридесет и два лв. и петдесет и осем ст.) лв. с ДДС.“*

*т. 5. Изменя се договорената цена в чл. 7 от Договор № РД-32-4/16.11.2018 г. с предмет „Изготвяне на технически проект и строителството (инженеринг) на обект: „Модернизация на път I-8 Калотина-Софийски околоръстен път“ от км 1+000 до км 15+500 и етапна връзка“, където цифрите и думите „137 491 883,28 (сто тридесет и седем милиона четиристотин деветдесет и една хиляди осемстотин осемдесет и три лв. и двадесет и осем ст.) лв. без ДДС“ се заменят със „176 944 910,43 (сто седемдесет и шест милиона деветстотин четиридесет и четири хиляди деветстотин и десет лв. и четиридесет и три ст.) лв. без ДДС“ и „164 990 259,94 (сто шестдесет и четири милиона деветстотин и деветдесет хиляди двеста петдесет и девет лв. и деветдесет и четири ст.) лв. с ДДС“ се заменят с „212 333 892,52 (двеста и дванадесет милиона триста тридесет и три хиляди осемстотин деветдесет и два лв. и петдесет и две ст.) лв. с ДДС“.*

**чл. 2.** В чл. 4 от Допълнително споразумение № 6 с изх. №53-00-632/11.01.2023 г. към Договорно споразумение № РД-32-4/16.11.2018 г. „Изготвяне на технически проект и строителството (инженеринг) на обект: „Модернизация на път I-8 Калотина-Софийски околоръстен път“ от км 1+000 до км 15+500 и етапна връзка“ текста се заличава и се създават следните:

*„чл. 4а. В 10 (десет) дневен срок от подписването на настоящото допълнително споразумение, Изпълнителят се задължава да предостави актуализирана в съответствие със стойностите по чл. 1 от настоящото допълнително споразумение Гаранция за изпълнение на договора, обезпечаваща изпълнението на договора при условията, посочени в него.*

*чл. 4б. Плащанията се извършват след представяне на гаранцията по чл. 4а, обезпечаваща изпълнението на договора при условията, посочени в него.“*

**чл. 3.** Страните се съгласяват, че при последващо възникване на обстоятелства за увеличение на цената на договора в резултат на инфлация, изменението на цената ще бъде извършено, съгласно чл. 117а от ЗОП, Методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, приета с ПМС № 290 от 27.09.2022 г., обн., ДВ, бр. 78 от 30.09.2022 г., в сила от 30.09.2022 г., изм. и доп., бр. 19 от 28.02.2023 г., в сила от 28.02.2023 г., изменена и допълнена с Постановление № 275 от 13.12.2023 г. бр. 104 от 15.12.2023 г., в сила от 01.01.2024 г. и при спазване на ограниченията по чл. 116, ал. 3 от ЗОП.

Всички останали клаузи от Договор № РД-32-4/16.11.2018 г. с предмет „Изготвяне на технически проект и строителството (инженеринг) на обект: „Модернизация на път I-8 Калотина-Софийски околоръстен път“ от км 1+000 до км 15+500 и етапна връзка“ остават непроменени и се прилагат между страните без изменение.

Настоящото допълнително споразумение се изготви в три еднообразни екземпляра – два за Възложителя и един за Изпълнителя и е неразделна част от Договор № РД-32-4/16.11.2018 г. с предмет „Изготвяне на технически проект и строителството (инженеринг) на обект: „Модернизация на път I-8 Калотина-Софийски околоръстен път“ от км 1+000 до км 15+500 и етапна връзка“, както и от Допълнително споразумение № 1 с изх. №53-00-10043/26.10.2020 г.; Допълнително споразумение № 2 с изх. №53-00-1998/05.03.2021 г., Допълнително споразумение № 3 с изх. №53-00-4893/05.05.2022 г., Допълнително споразумение № 4 с изх. №53-00-9079/08.08.2022 г., Допълнително споразумение № 5 с изх.

№53-00-1130/29.09.2022 г., Допълнително споразумение № 6 с изх. №53-00-632/11.01.2023 г.,  
Допълнително споразумение №7 с изх. №53-00-3450/21.03.2023г. и Допълнително  
споразумение №8 с изх. №53-00-6108/23.05.2023г.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

..... инж. **Йордан Вълчев**  
РЕГЛ. ЕС/2016/679 НА УС НА АПИ  
ВЕД НА МРРБ  
2/10.04.24 г.  
ПРЕДСЕДАТЕЛ  
НА АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“

Борис Кахърков:..  
главен счетоводител на АПИ

РЕГЛ. ЕС/2016/679

РЕГЛ. ЕС/2016/679

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

МАРКО МИЛОШЕВИЧ

РЕГЛ. ЕС/2016/679

СТОЯН ГОРАНОВ  
(ПРЕДСТАВЯВАНИИ) СТРАБАГ  
БПА“ ДЗЗД

РЕГЛ. ЕС/2016/679

РЕГЛ. ЕС/2016/679