

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 2

към

АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“	
Изм. №	53-00-6465 28.06.19

Договорно споразумение № 163/30.12.2015 г. за проектиране и строителство на АМ „Струма“ Лот 3.1 (от км 359+000 до км 366+000 и от км 370+400 до км 376+000)

Днес, в гр. София:

1. Агенция „Пътна инфраструктура“ (в качеството си на правопреемник на Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“, съгласно § 8 от Преходни и заключителни разпоредби към Закон за изменение на Закона за пътищата - ДВ, бр. 30 от 15.04.2016 г., в сила от 15.04.2016 г.), Булстат: 000695089, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Македония“ № 3, представлявана от Георги Терзийски – Председател на УС на АПИ, в качеството си на Възложител, от една страна

и

2. ДЗЗД „АМ СТРУМА 3.1“, със седалище и адрес на управление с. Бело поле, обл. Благоевград, производствена база „Грома Холд“ ЕООД и БУЛСТАТ 176949300, представлявано от Кристина Руменова Иванчева-Кондукова, в качеството си на Изпълнител,

се подписа настоящото допълнително споразумение към Договорно споразумение № 163/30.12.2015 г. и Допълнително споразумение № 1 с изх. № 53-00-3265/02.04.2019 г. за следното

І. УСТАНОВИТЕЛНА ЧАСТ

1.1. Страните установяват, че между тях е сключено Договорно споразумение № 163/ 30.12.2015 г. за проектиране и строителство на пътна част на автомагистрала „Струма“ Лот 3.1 (от км 359+000 до км 366+000 и от км 370+400 до км 376+000) и Допълнително споразумение № 1 с изх. № 53-00-3265/02.04.2019 г., като в Под-Клауза 1.1.3.3 „Време за Завършване на Работите“ от Приложение към Офертата са посочени 1280 дни.

1.2. Страните установяват следната фактическа обстановка:

В хода на изпълнение на строителните дейности в участъка, Инженерът, по реда на Клауза 13 „Промени и корекции“ от Договорните условия, във връзка с Под-клауза 3.1 „Задължения и Правомощия на Инженера“ от Договорните условия, е представил за одобрение от Възложителя – АПИ, Нареддания за промяна с № № 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 – общо 13 броя в различен период от време. От страна на Инженера са представени нареждания за промени, които са одобрени от Възложителя. При изпълнение на обекта от Инженера са наредени строително – монтажни работи по смисъла на Клауза 13 от Договорните условия след датата на подписване на Договорното споразумение от 30.12.2015г., както следва:

1. Наредждане за Промяна НП № Лот 3.1-АМ Струма/001 - Компенсация на липсващия подходящ материал за насип в участъка от км 359+600 до км 360+160 – Уведомление от Изпълнителя по смисъла на Под-клауза 5.1 „Общи задължения за проектиране“ от Специфичните Договорни Условия.

Ценови ефект от Промяната плюс 2 379 152,00 лв.

Времени ефект 0,00 дни

2. Наредждане за Промяна НП № Лот 3.1-АМ Струма/001А - Промяна поради намаление на предвидените в Идеияния проект количества изкопни работи и намаление на

обема на насипите до зона А, в участъка от км 359+600 до км 361+500 - Предложение на Изпълнителя по Под-клауза 13.2 „Рационализации“ от Общите Договорни Условия.

Ценови ефект от Промяната минус 2 528 550,60 лв.

Времеви ефект 0,00 дни

3. Нарезждане за Промяна НП № Лот 3.1-АМ Струма/002 - Нивелетна промяна на Идеиния проект, с цел намаление дълбочината на изкопите в участъка от км 362+200 до км 365+500 - Предложение на Изпълнителя по Под-клауза 13.2 „Рационализации“ от Общите Договорни Условия.

Ценови ефект от Промяната плюс 2 090 647,31 лв.

Времеви ефект 0,00 дни

4. Нарезждане за Промяна НП № Лот 3.1-АМ Струма/003 - Нивелетна промяна на Идеиния проект с цел намаление дълбочината на изкопите в участъка от км 370+460 до км 373+100 (включва се етапна връзка при км 370+460) - Предложение на Изпълнителя по Под-клауза 13.2 „Рационализации“ от Общите Договорни Условия.

Ценови ефект от Промяната минус 1 306 003,66 лв.

Времеви ефект 0,00 дни

5. Нарезждане за Промяна НП № Лот 3.1-АМ Струма/004 - Промяна на предвижданията на Идеиния проект в участъка от км 361+500 до км 361+900, мост над р. Логодашка при км 361+700 и пътен подлез при км 361+820 по път Благоевград - Мощанец (подучастък от км 361+500 до 361+900) - Предложение за промяна по смисъла на Под-клауза 13.3 от Договорните условия.

Ценови ефект от Промяната плюс 2 492 687,88 лв.

Времеви ефект 0,00 дни

6. Нарезждане за Промяна НП № Лот 3.1-АМ Струма/005 - Нивелетна и ситуационна промяна на Идеиния проект в участъка от км 373+100 до км 376+000 - Предложение на Изпълнителя по Под-клауза 13.2 „Рационализации“ от Общите Договорни Условия.

Ценови ефект от Промяната минус 1 407 785,94 лв.

Времеви ефект 0,00 дни

7. Нарезждане за Промяна НП № Лот 3.1-АМ Струма/006 - Изменение на пътната настилка на Пътен Възел „Благоевград – Юг“, изменение на пътната настилка на Пътен Възел „Симитли“ - 1-ва част (до км 373+100) и 2-ра част (след км 373+100) , включително и количества от трансформация на Пътни Възли „Симитли“- Предложение за промяна по смисъла на Под-клауза 13.3 от Договорните условия.

Ценови ефект от Промяната плюс 693 520,66 лв.

Времеви ефект 0,00 дни

8. Нарезждане за Промяна НП № Лот 3.1-АМ Струма/007 - Изменение на фундаментите на съоръжения - Виадукт при км 363+300, Виадукт при км 363+600, Мост над река Струма по пътна връзка на ПВ Благоевград юг при км 0+090 и Надлез при км 365+400, съгласно Предложение за промяна от Изпълнителя по смисъла на Под-клауза 13.2 „Рационализации“ от Договорните условия.

Ценови ефект от Промяната 0,00 лв.

Времеви ефект минус 14,00 дни

9. Нарезждане за Промяна НП № Лот 3.1-АМ Струма/008 - Промяна на технически проект за мост над р. Логодашка при км 361+600, мост на Суха река на км 370+500, подлез при км 371+570 (Предложение за промяна по смисъла на Под-клауза 13.2 „Рационализации“ от Договорните условия).

Ценови ефект от Промяната минус 560 127,32 лв.

Времеви ефект 0,00 дни

10. Нарезждане за Промяна НП № Лот 3.1-АМ Струма/009 - Промяна на технически проект за Надлез при км 361+006 за с. Покровник, съгласно Предложение за промяна от Изпълнителя по смисъла на Под-клауза 13.2 „Рационализации“ от Договорните условия.

Ценови ефект от Промяната 0,00 лв.

Времеви ефект минус 6,00 дни

11. Нарезждане за Промяна НП № Лот 3.1-АМ Струма/010 - Изменение на укрепителни стени - участък 1 от км 362+545 до км 362+766, участък 2 от км 362+814 до км 363+204, участък 3 от км 363+360 до км 363+528, съгласно Предложение за промяна от Изпълнителя по смисъла на Под-клауза 13.2 „Рационализации“ от Договорните условия.

Ценови ефект от Промяната 0,00 лв.

Времеви ефект минус 15,00 дни

12. Нарезждане за Промяна НП № Лот 3.1-АМ Струма/011 - Изменение на армонасипни стени със зелено лице - участък 1 от км 363+900 до км 363+970, участък 2 връзка при км 0+060 до км 0+100 при ПВ Благоевград, участък 3 от км 364+240 до км 364+270 и участък 4 от км 364+420 до км 364+562, съгласно Предложение за промяна от Изпълнителя по смисъла на Под-клауза 13.2 „Рационализации“ от Договорните условия.

Ценови ефект от Промяната 0,00 лв.

Времеви ефект минус 10,00 дни

13. Нарезждане за Промяна НП № Лот 3.1-АМ Струма/012 - Допълнително споразумение 1 от 02.04.2019 г. към Договор 163/30.12.2015 г. във връзка с преместване и теренна консервация на археологически ценности по трасето на АМ Струма Лот 3.1.

Ценови ефект от Промяната плюс 1 245 100,99 лв.

Времеви ефект 0,00 дни

Общ Ценови ефект от Нарезданията за Промяна 3 098 641,32 лева

Общ Времеви ефект от Нарезданията за Промяна върху Времето за Завършване минус 45,00 дни (намаление на Времето за Завършване с 45 дни).

1.3. При изпълнение на Работите, Изпълнителят е съсредоточил усилията и ресурсите си за съществено изпълнение на участъка от км 359+068 до км 365+500 преди началото на активния летен туристически сезон 2019 г. В резултат е завършено изпълнението на платната за движение в участъка и той е отворен за движение на 23.05.2019 г., при съответните ограничения, позволяващи довършването на оставащите строителни работи извън обхвата на платната за движение.

1.4. Страните приемат оценката на Инженера изразена в писмо № SM_L 3.1.1_C_630 от 13.06.2019 г. и Решението на Инженера, изразено с писмо № SM_L 3.1.1_C_631 от 20.06.2019 г., за удължаване на Времето за Завършване, във връзка с иск на изпълнителя относно извършеното пълно археологическо проучване в първия участък от Лота.

Археологическите проучвания се извършват и контролират по специални нормативни разпоредби и под ръководството на други институции, независими от Възложителя, който е положил разумни усилия да ограничи забавата. Изпълнителят от своя страна не е бил в състояние да предвиди размера на забавата, (независимо, че Договорът предвижда възможност за изпълнение на спасителни теренни проучвания), тъй като няма договорно и публично регламентирани срокове за извършване на дейностите. Изпълнителят е спазил договорните разпоредби за съобщаване и доказване на предявените от него искове за забава поради провеждано археологическо проучване.

Предвид обстоятелствата произтекли от извършените археологически проучвания, оцененото удължаване на Времето за Завършване на обекта възлиза на 123 дни.

Гореописаните обстоятелства обуславят необходимостта да бъде приложена Под-клауза 8.4 „Удължаване на Времето за Завършване“ от Договорните условия.

II. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

След като взеха предвид гореизложените обстоятелства, описани в Част I от настоящото, на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от Закон за обществените поръчки (ЗОП), както и въз основа на Решение на Управителния съвет на АПИ, взето с Протокол № 22536...../19 от заседание проведено на 27.06.....2019 г., страните се споразумяха за следното:

чл. 1 С оглед на посоченото по-горе в установителната част на това споразумение намаление на Времето за Завършване на обекта с 45 дни и произтеклото от извършените археологически проучвания, удължаване на Времето за Завършване на обекта със 123 дни се променя Под-Клауза 1.1.3.3 „Време за Завършване на Работите“ от Приложение към Офертата, като времето от 1280 дни се изменя на 1358 дни.

чл. 2 За удълженото Време за Завършване, в 28-дневен срок след подписване на настоящото Допълнително споразумение № 2, Изпълнителят ще представи доказателства за удължаване на валидността на Гаранция за изпълнение по смисъла на Под-клауза 4.2 „Гаранция за изпълнение“ и Застраховки по смисъла на Клауза 18 „Застраховка“ от Договорните условия.

чл. 3 Всички останали клаузи на Договорно споразумение № 163/30.12.2015 г. за проектиране и строителство на пътна част на автомагистрала „Струма“ Лот 3.1 (от км 359+000 до км 366+000 и от км 370+400 до км 376+000) и Допълнително споразумение № 1 с изх. № 53-00-3265/02.04.2019 г. остават непроменени.

чл. 4. Настоящото споразумение е неразделна част от Договорно споразумение № 163 от 30.12.2015 г. за проектиране и строителство на АМ „Струма“ Лот 3.1 и Допълнително споразумение № 1 от 02.04.2019 г.

Настоящото споразумение се изготви в три еднообразни екземпляра – два за Възложителя и един за Изпълнителя.


ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

.....
ГЕОРГИ ТЕРЗИЙСКИ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА АПИ



ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

.....
КРИСТИНА ИВАНЧЕВА-КОНДУРОВА
ПРЕДСТАВЛЯВАНЕ ДЗД „АМ СТРУМА
3.1“



АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ:
ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ