


## ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 4

КЪМ

Договорно споразумение № 163/30.12.2015 г. за проектиране и строителство на АМ „Струма“ Лот 3.1 (от км 359+000 до км 366+000 и от км 370+400 до км 376+000)

Днес, ..... в гр. София:



1. Агенция „Пътна инфраструктура“ (в качеството си на правоприемник на Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“, съгласно § 8 от Преходни и заключителни разпоредби към Закон за изменение на Закона за пътищата - ДВ, бр. 30 от 15.04.2016 г., в сила от 15.04.2016 г.), Булстат: 000695089, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Македония“ № 3, представлявана от Георги Терзийски – Председател на УС на АПИ, в качеството си на Възложител, от една страна

и

2. ДЗЗД „АМ СТРУМА 3.1“, със седалище и адрес на управление с. Бело поле, обл. Благоевград, производствена база „Грома Холд“ ЕООД и БУЛСТАТ 176949300, представлявано от Кристина Руменова Иванчева-Кондукова, в качеството си на Изпълнител,

се подписа настоящото допълнително споразумение към Договорно споразумение № 163/30.12.2015 г., Допълнително споразумение № 1 с изх. № 53-00-3265/02.04.2019 г., Допълнително споразумение № 2 с изх. № 53-00-6465/28.06.2019 г., Допълнително споразумение № 3 с изх. № 53-00-9048/11.09.2019 г., за следното

### І. УСТАНОВИТЕЛНА ЧАСТ

1.1. Страните установяват, че между тях е сключено Договорно споразумение № 163/ 30.12.2015 г. за проектиране и строителство на пътна част на автомагистрала „Струма“ Лот 3.1 (от км 359+000 до км 366+000 и от км 370+400 до км 376+000), Допълнително споразумение № 1 с изх. № 53-00-3265/02.04.2019 г., Допълнително споразумение № 2 с изх. № 53-00-6465/28.06.2019 г. и Допълнително споразумение № 3 с изх. № 53-00-9048/11.09.2019 г., като в Под-Клауза 1.1.3.3 „Време за Завършване на Работите“ от Приложение към Офертата са посочени 1358 дни.

1.2. Страните установяват следната фактическа обстановка:

В хода на изпълнение на строителните дейности в участъка, Инженерът, по реда на Клауза 13 „Промени и корекции“ от Договорните условия, във връзка с Под-клауза 3.1. „Задължения и Правомощия на Инженера“ от Договорните условия, е представил за одобрение от Възложителя – АПИ, Наредения за промяна № 13 и № 14. След преглед от страна на Възложителя са поискани допълнителни обосновки и доказателства, чрез които ясно, точно и недвусмислено да се мотивират причините довели до съответните промени. От страна на Инженера са представени наредения за промени, които са одобрени от Възложителя. При изпълнение на обекта от Инженера са наредени строително – монтажни работи по смисъла на Клауза 13 от Договорните условия след датата на подписване на Договорното споразумение от 30.12.2015г., както следва:

1. Наредяне за Промяна НП № Лот 3.1-АМ Струма/013 - „Изменение на кръстовище на Път І-І (Е-79) с пътна връзка „АМ Струма – Път І-І (Е-79)“ при пътен възел

„Благоевград Юг“ на км 365+400“. – Поискана от Възложителя промяна на проектното решение на кръстовище на път I-1 (Е-79) с пътна връзка „АМ Струма – Път I-1 (Е-79)“ при пътен възел „Благоевград Юг“ – Възложителя е предложил да се промени техническият проект на триклонното кръстовище, като се проектира и изпълни кръгово кръстовище, съгласно нормите за проектиране, при спазване обхвата на одобрения ПУП-ПП.

**Ценови ефект от Промяната плюс 608 437,80 лева без ДДС**

**Времеви ефект 39 (тридесет и девет) дни.**

**2. Нарезждане за Промяна НП № Лот 3.1-АМ Струма/014 -** Промяна на Укрепителна стена от км 0+160 до км 0+400 на пътна връзка 1 „СОФИЯ – I-1-(Е79)“ от пътен възел „Благоевград-ЮГ“- съобщение на Изпълнителят на основание Под-клауза 19.2 „Съобщение за Непреодолима Сила“ от Договорните условия във връзка със свличане на скален откос при км 365+000 (км 0+160 до км 0+400 на пътна връзка „София – I-1(Е79) от пътен възел „Благоевград Юг“), започнало на 30.11.2018г., вследствие продължителен пороеен дъжд.

**Ценови ефект от Промяната плюс 3 602 002,77 лв.**

**Времеви ефект 51 (петдесет и един) дни**

**Общ Ценови ефект от Нарезжданията за Промяна - 4 210 440,57 лева**

**Общ Времеви ефект от Нарезжданията за Промяна върху Времето за Завършване - 90 дни, времето от 1358 дни се изменя на 1448 дни, като с 90 дни се удължава Време за Завършване по Договора за проектиране и строителство, което означава дата - 30.01.2020 г.**

Гореописаните обстоятелства обуславят необходимостта да бъде приложена Под-клауза 8.4 „Удължаване на Времето за Завършване“ от Договорните условия.

## **II. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО**

След като взеха предвид гореизложените обстоятелства, описани в Част I от настоящото, на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от Закон за обществените поръчки (ЗОП), както и въз основа на Решение на Управителния съвет на АПИ, взето с Протокол № 23629.../19 от заседание проведено на 30.10.....2019 г., страните се споразумяха за следното:

**чл. 1** С оглед на посоченото по-горе в установителната част на това споразумение удължаване на Времето за Завършване на обекта с 90 дни се променя Под-Клауза 1.1.3.3 „Време за Завършване на Работите“ от Приложение към Офертата, като времето от 1358 дни се изменя на 1448 дни

**чл. 2** За удълженото Време за Завършване, в 28-дневен срок след подписване на настоящото Допълнително споразумение № 4, Изпълнителят ще представи доказателства за удължаване на валидността на Гаранция за изпълнение по смисъла на Под-клауза 4.2 „Гаранция за изпълнение“ и Застраховки по смисъла на Клауза 18 „Застраховка“ от Договорните условия, съответни на срока, с който се удължава Времето за завършване.

**чл. 3** Всички останали клаузи на Договорно споразумение № 163/30.12.2015 г. за проектиране и строителство на пътна част на автомагистрала „Струма“ Лот 3.1 (от км 359+000 до км 366+000 и от км 370+400 до км 376+000) Допълнително споразумение № 1 с изх. № 53-00-3265/02.04.2019 г., Допълнително споразумение № 2 с изх. № 53-00-6465/28.06.2019 г. и Допълнително споразумение № 3 с изх. № 53-00-9048/11.09.2019 г., остават непроменени.

чл. 4. Настоящото споразумение е неразделна част от Договорно споразумение № 163 от 30.12.2015 г. за проектиране и строителство на АМ „Струма“ Лот 3.1, Допълнително споразумение № 1 с изх. № 53-00-3265/02.04.2019 г., Допълнително споразумение № 2 с изх. № 53-00-6465/28.06.2019 г. и Допълнително споразумение № 3 с изх. № 53-00-9048/11.09.2019 г.

Настоящото споразумение се изготви в три еднообразни екземпляра – два за Възложителя и един за Изпълнителя.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

.....  
ГЕОРГИ ТЕРЗИНСКИ  
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УСЛОВИЯ

МАЯ АВРАМОВА:  
И.Д. ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ

ЗА ИЗП

.....  
КРИСТИНА ИВАНЧЕВА  
ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ДЗЗД „АМ СТРУМА  
3.1“