


## ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 11

към Договорно споразумение № 163/30.12.2015 г. за проектиране и строителство на  
АМ „Струма“ Лот 3.1 (от км 359+000 до км 366+000 и от км 370+400 до км 376+000)

Днес .....2023 г., в гр. София, между:



1. АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“, със седалище и адрес на управление: гр. София 1606, бул. „Македония“ № 3, с ВИК: 000695089, представлявана от инж. Ясен Йорданов – Председател на Управителния съвет, наричана по-долу за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“, „АПИ“ или „АГЕНЦИЯТА“ от една страна

и

2. ДЗЗД „АМ СТРУМА 3.1“, със седалище и адрес на управление с. Бело поле, обл. Благоевград, производствена база „Грома Холд“ ЕООД и БУЛСТАТ 176949300, водещ партньор: „Грома Холд“ ЕООД и Партньори: „АБ“ АД, „Хидрострой“ АД, „Пътища Пловдив Груп“ ЕООД, „Европейски пътища“ АД и „Алве Консулт“ ЕООД, представлявано от Кристина Руменова Иванчева-Кондунова, в качеството си на Изпълнител, наричано по-долу за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ“, от друга страна,

се подписа настоящото допълнително споразумение към Договорно споразумение № 163/30.12.2015 г., Допълнително споразумение № 1 с изх. № 53-00-3265/02.04.2019 г., Допълнително споразумение № 2 с изх. № 53-00-6465/28.06.2019 г., Допълнително споразумение № 3 с изх. № 53-00-9048/11.09.2019 г., Допълнително споразумение № 4 с изх. № 53-00-10745/30.10.2019 г., Допълнително споразумение № 5 с изх. № 53-00-13070/ 20.12.2019 г., Допълнително споразумение № 6 с изх. № 53-00-424/13.05.2021 г., Допълнително споразумение № 7 с изх. № 53-00-12952/07.12.2021 г., Допълнително споразумение № 8 с изх. № 53-00-7066/24.06.2022 г., Допълнително споразумение № 9 с изх. № 53-00-811/16.01.2023 г. и Допълнително споразумение № 10 с изх. № 53-00-1594/03.02.2023 г. за следното

### І. УСТАНОВИТЕЛНА ЧАСТ

1. Между страните е сключено Договорно споразумение № 163/30.12.2015 г. за проектиране и строителство на пътна част на автомагистрала „Струма“ Лот 3.1 (от км 359+000 до км 366+000 и от км 370+400 до км 376+000).

2. В изпълнение на Решение на Управителния съвет на АПИ, Протокол № РД-15-46/23 от заседание проведено на 11.01.2023 г. и във връзка с Вътрешните правила за условията, реда и начина за прилагане в АПИ на Методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, приета с Постановление № 290/27.09.2022 г. на Министерски съвет на Република България, към Договорно споразумение № 163/30.12.2015 г. е сключено Допълнително споразумение № 9 с изх. № 53-00-811/16.01.2023 г. Сключеното Допълнително

споразумение е за изменение на цената на договора в резултат на инфлацията и е съгласно утвърден образец, приложение към одобрените Вътрешни правила на АПИ.

С подписване на Допълнителното споразумение, страните са приели, че договорната цена подлежи на изменение при условията, реда и начина предвидени във Вътрешните правила на АПИ за прилагане на Методиката. Изменението на цената ще може да бъде извършено след изпълнение на следните условия в кумулация:

- направено от изпълнителя писмено искане до АПИ по предоставен образец;
- при одобрено искане от страна на АПИ;
- при осигурен финансов ресурс, необходим за изменението.

3. С писмо, с вх. № 53-00-5248/03.05.2023 г., Инженерът по договора е внесъл искане за индексация на договора за периода 30.06.2021-30.09.2022 г. Отделно, с писмо, вх. № 53-00-5481/09.05.2023 г., са представени и подписаните от страна на Инженера сертификати за индексация:

Сертификат за Междинно Плащане № 25 е приет на 17.12.2021 г. с обща стойност на изпълнени СМР 1 693 872,00 лв. без ДДС. Междинен сертификат за индексация № 1 към Сертификат за Междинно Плащане № 25 е на стойност 187 681,02 лв. без ДДС или 225 217,22 лв. с ДДС и индексацията в размер на 225 217,22 лв. с ДДС е платена по фактура № 0000000062/01.06.2023 г.

Сертификат за Междинно Плащане № 26 е приет на 01.03.2022 г. с обща стойност на изпълнени СМР 2 246 393,94 лв. без ДДС. Междинен сертификат за индексация № 2 към Сертификат за Междинно Плащане № 26 е на стойност 296 378,49 лв. без ДДС или 355 654,19 лв. с ДДС и индексацията в размер на 355 654,19 лв. с ДДС е платена по фактура № 0000000063/01.06.2023 г.

Сертификат за Междинно Плащане № 27 е приет на 03.08.2022 г. с обща стойност на изпълнени СМР 1 690 635,76 лв. без ДДС. Междинен сертификат за индексация № 3 към Сертификат за Междинно Плащане № 27 е на стойност 1 082 166,75 лв. без ДДС или 1 298 600,10 лв. с ДДС и индексацията в размер на 1 298 600,10 лв. с ДДС е платена по фактура № 0000000064/01.06.2023 г.


Сертификат за Междинно Плащане № 28 е приет на 20.12.2022 г. с обща стойност на изпълнени СМР 779 880,05 лв. без ДДС. Междинен сертификат за индексация № 4 към Сертификат за Междинно Плащане № 28 е на стойност 31 509,39 лв. без ДДС и 37 811,27 лв. с ДДС и индексацията в размер на 37 811,27 лв. с ДДС е платена по фактура № 0000000065/01.06.2023 г.

Общата стойност на индексацията е 1 917 282,78 лв. с ДДС, съставляващи 1.03 % от общата цена за изпълнение на договора с ДДС т.е. изменението на договорната цена е по-ниско от допустимите по смисъла на чл. 116, ал. 2 от ЗОП и чл. 5 от Методиката 50 на сто от стойността на основния договор.

4. Спазвайки изискванията за контрол за законосъобразност, който се осъществява от Управляващия орган, Агенция „Пътна инфраструктура“ е представила на УО подписаното Допълнително споразумение № 9 с изх. № 53-00-811/16.01.2023 г.

Споразуменieto не посочва конкретна стойност, а само съгласие на страните при определени условия (посочени във Вътрешни правила за условията, реда и начина за прилагане от АПИ на Методика за изменение на цената в резултат от инфлация) да бъде направено изменение на договорната цена.

Във връзка с иницирирано изменение на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект № BG16M1OP001-2.001-0001 „Автоматистрала „Струма“ Лот 3.1, Лот 3.3 и тунел Железница“ и предвид сключеното Допълнително споразумение № 9 с изх. № 53-00-811/16.01.2023 г., от страна на Управляващия орган на Оперативна програма „Транспорт и



транспортна инфраструктура“ 2014-2020 (УО на ОПТТИ) до Агенция „Пътна инфраструктура“ са изпратени указания с писмо вх. № 04-18-190/15.09.2023 г.

В указанията е посочено, че от така представеното споразумение, за УО на ОПТТИ няма яснота каква е стойността, с която се увеличава договорната цена, доколкото точно е определена тя и каква е изменената максимално допустима цена на Договорно споразумение № 163/30.12.2015 г. Това затруднява процеса по верификация от страна на УО и същевременно има пряко отношение към обстоятелството, че при индексирание на договори за строителство по „голям проект“ по смисъла на чл. 100 от Регламент (ЕО) № 1303/2013, финансиран в рамките на ОПТТИ, следва да се процедира и изменение на договорите за безвъзмездна помощ, съответно на решението на ЕК за одобрение на „големи проекти“.

В тази връзка УО на ОПТТИ приканва АПИ да представи нови/изменени споразумения, в които да е видна сумата, с която се прави съответната индексация на договорната цена, което от своя страна отново обективира основание за прилагане на чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП и сключване на настоящото допълнително споразумение само и единствено с оглед изпълнение на изискванията на УО на ОПТТИ и прецизиране на текстове във вече сключеното Допълнително споразумение № 9 с изх. № 53-00-811/16.01.2023 г. с цел внасяне яснота относно размера на максималната договорена цена след изменението във връзка с чл. 117а от ЗОП.

## II. ПРЕДМЕТ НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО СПОРАЗУМЕНИЕ

След като се взеха предвид гореизложените обстоятелства и на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от Закон за обществените поръчки (ЗОП), във връзка с чл. 117а от ЗОП, въз основа на Решения на Управителния съвет на АПИ, отразено в Протокол № 33058/22 от заседание проведено на 12.12.2022 г., Протокол № РД-15-45/23 от заседание проведено на 11.01.2023 г. и Протокол № РД-15-364/23 г. от заседание проведено на 09.02.2023 г., както и в изпълнение на Указание на Управляващия орган на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020, обективизирано в писмо с вх. № 04-18-190/15.09.2023 г., страните се споразумяха за следното:

чл. 1. В чл. 2 от Допълнително споразумение № 9 с изх. № 53-00-811/16.01.2023 г. към Договорно споразумение № 163/30.12.2015 г. за проектиране и строителство на пътна част на автомагистрала „Струма“ Лот 3.1 (от км 359+000 до км 366+000 и от км 370+400 до км 376+000), се добавят следните разпоредби:

„т. 4 „Стойността на изплатените средства за индексирание на изпълнени СМР, съгласно Методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, приета с ПМС № 290 от 27.09.2022 г. са в размер на 1 597 735,65 (един милион петстотин деветдесет и седем хиляди седемстотин тридесет и пет лева и шестдесет и пет ст.) лв. без ДДС или 1 917 282,78 (един милион деветстотин и седемнадесет хиляди двеста осемдесет и два лева и седемдесет и осем ст.) лв. с ДДС“.

т. 5 „Изменя се максималната договорена цена в чл. 7 от Договорно споразумение № 163/30.12.2015 г. за проектиране и строителство на пътна част на автомагистрала „Струма“ Лот 3.1 (от км 359+000 до км 366+000 и от км 370+400 до км 376+000), където цифрите и думите „154 999 999,92 (сто петдесет и четири милиона деветстотин деветдесет и девет хиляди деветстотин деветдесет и девет лева и деветдесет и две ст.) лв. без ДДС се заменят с „156 597 735,57 (сто петдесет и шест милиона петстотин деветдесет и седем хиляди седемстотин тридесет и пет лева и петдесет и седем ст.) лв. без ДДС.“

чл. 2. Всички останали клаузи от Договорно споразумение № 163/30.12.2015 г. за проектиране и строителство на пътна част на автомагистрала „Струма“ Лот 3.1 (от км 359+000 до км 366+000 и от км 370+400 до км 376+000) и Допълнително споразумение № 9 с изх. № 53-00-811/16.01.2023 г. остават непроменени.

Настоящото споразумение се изготви в три еднообразни екземпляра – два за Възложителя и един за Изпълнителя и е неразделна част от Договорно споразумение № 163/30.12.2015 г. за проектиране и строителство на пътна част на автомагистрала „Струма“ Лот 3.1 (от км 359+000 до км 366+000 и от км 370+400 до км 376+000).


ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Регл. ЕС/2016/679

ИНЖ. ЯСЕН ЙОРДАНОВ  
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УСНА АПИ

Регл. ЕС/2016/679

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ



ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Регл. ЕС/2016/679

КРИСТИНА ИВАНЧЕВА  
ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ДЪД „АМ СТРУМА 3.1“

