


ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 12

към Договорно споразумение № 163/30.12.2015 г. за проектиране и строителство на
АМ „Струма“ Лот 3.1 (от км 359+000 до км 366+000 и от км 370+400 до км 376+000)

Днес2024 г., в гр. София, между:



1. АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“, със седалище и адрес на управление: гр. София 1606, бул. „Македония“ № 3, с ЕИК: 000695089, представлявана от инж. Ясен Йорданов – Председател на Управителния съвет, наричана по-долу за краткост **„ВЪЗЛОЖИТЕЛ“**, **„АПИ“** или **„АГЕНЦИЯТА“** от една страна

и

2. ДЗЗД „АМ. СТРУМА 3.1“, със седалище и адрес на управление с. Бело поле, обл. Благоевград, производствена база „Грома Холд“ ЕООД и БУЛСТАТ 176949300, водещ партньор: „Грома Холд“ ЕООД и Партньори: „АБ“ АД, „Хидрострой“ АД, „Пътища Пловдив Груп“ ЕООД, „Европейски пътища“ АД и „Алве Консулт“ ЕООД, представлявано от Кристина Иванчева, в качеството си на Изпълнител, наричано по-долу за краткост **„ИЗПЪЛНИТЕЛ“**, от друга страна,

се подписа настоящото допълнително споразумение към Договорно споразумение № 163/30.12.2015 г., Допълнително споразумение № 1 с изх. № 53-00-3265/02.04.2019 г., Допълнително споразумение № 2 с изх. № 53-00-6465/28.06.2019 г., Допълнително споразумение № 3 с изх. № 53-00-9048/11.09.2019 г., Допълнително споразумение № 4 с изх. № 53-00-10745/30.10.2019 г., Допълнително споразумение № 5 с изх. № 53-00-13070/ 20.12.2019 г., Допълнително споразумение № 6 с изх. № 53-00-424/13.05.2021 г., Допълнително споразумение № 7 с изх. № 53-00-12952/07.12.2021 г., Допълнително споразумение № 8 с изх. № 53-00-7066/24.06.2022 г., Допълнително споразумение № 9 с изх. № 53-00-811/16.01.2023 г., Допълнително споразумение № 10 с изх. № 53-00-1594/03.02.2023 г. и Допълнително споразумение № 11 с изх. № 53-00-15796/11.12.2023 г. за следното

I. УСТАНОВИТЕЛНА ЧАСТ

1. Между страните е сключено Договорно споразумение № 163/30.12.2015 г. за проектиране и строителство на пътна част на автомагистрала „Струма“ Лот 3.1 (от км 359+000 до км 366+000 и от км 370+400 до км 376+000).

2. В изпълнение на Решение на Управителния съвет на АПИ, Протокол № РД-15-46/23 от заседание проведено на 11.01.2023 г. и във връзка с Вътрешните правила за условията, реда и начина за прилагане в АПИ на Методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, приета с Постановление № 290/27.09.2022 г. на Министерски съвет на Република България, към Договорно споразумение № 163/30.12.2015 г. е сключено Допълнително споразумение № 9 с изх. № 53-00-811/16.01.2023 г. Сключеното Допълнително

споразумение е за изменение на цената на договора в резултат на инфлацията и е съгласно утвърден образец, приложение към одобрените Вътрешни правила на АПИ.

С подписване на Допълнителното споразумение, страните са приели, че договорната цена подлежи на изменение при условията, реда и начина предвидени във Вътрешните правила на АПИ за прилагане на Методиката. Изменението на цената ще може да бъде извършено след изпълнение на следните условия в кумулация:

- направено от изпълнителя писмено искане до АПИ по предоставен образец;
- при одобрено искане от страна на АПИ;
- при осигурен финансов ресурс, необходим за изменението.

Във връзка с инициентирано изменение на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект № BG16M1OP001-2.001-0001 „Автомогистрала „Струма“ Лот 3.1, Лот 3.3 и тунел Железница“ и предвид сключеното Допълнително споразумение № 9 с изх. № 53-00-811/16.01.2023 г., от страна на Управляващия орган на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 (УО на ОПТТИ) до Агенция „Пътна инфраструктура“ са изпратени указания с писмо вх. № 04-18-190/15.09.2023 г.

В указанията е посочено, че от така представеното споразумение, за УО на ОПТТИ няма яснота каква е стойността, с която се увеличава договорната цена, доколко точно е определена тя и каква е изменената цена на Договорно споразумение № 163/30.12.2015 г. Това затруднява процеса по верификация от страна на УО и същевременно има пряко отношение към обстоятелството, че при индексирание на договори за строителство по „голям проект“ по смисъла на чл. 100 от Регламент (ЕО) № 1303/2013, финансиран в рамките на ОПТТИ, следва да се процедира и изменение на договорите за безвъзмездна помощ, съответно на решението на ЕК за одобрение на „големи проекти“.

3. Съгласно допълнително споразумение № 11 с изх. № 53-00-15796/11.12.2023 г., договорната цена на Договорно споразумение № 163/30.12.2015 г. за проектиране и строителство на пътна част на автомагистрала „Струма“ Лот 3.1 (от км 359+000 до км 366+000 и от км 370+400 до км 376+000) е изменена на 156 597 735,57 (сто петдесет и шест милиона петстотин деветдесет и седем хиляди седемстотин тридесет и пет лева и петдесет и седем ст.) лв. без ДДС, в резултат на извършени плащания по Сертификати за индексация № 1, № 2, № 3 и № 4 към Сертификати за междинно плащане с № 25, 26, 27 и 28.

4. С Постановление № 275 от 13.12.2023 г. е изменена и допълнена Методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, приета с Постановление № 290 на Министерския съвет от 2022 г. (обн., ДВ, бр. 78 от 2022 г.; изм., бр. 19 от 2023 г.), където с § 6 в преходните и заключителните разпоредби се създава § 5, в който е предвидено, че при индексирание на договори за обществени поръчки в изпълнение на проекти по оперативни програми, финансирани със средства от Европейския съюз за периода 2014-2020 г. с приключващ период на допустимост на разходите на 31 декември 2023 г., по изключение само за четвърто тримесечие на 2023 година се прилага индексът за трето тримесечие, публикуван на интернет страницата на НСИ - „Индекс на цени на производител на вътрешния пазар на строителни материали“.

5. С писмо, вх. № 53-00-16478/22.12.2023 г., Изпълнителят е представил съгласуван от него и Инженера по договора Сертификат за индексация № 5 към Сертификати за междинно плащане с № 29, като във връзка с взето от УС на АПИ решение, същият е бил разплатен както следва:

Сертификат за Междинно Плащане № 29 е приет на 22.12.2023 г. с обща стойност на изпълнени СМР е 4 013 331,66 лв. с ДДС. Междинен сертификат за индексация № 5 към Сертификат за Междинно Плащане № 29 е на стойност 2 075 968,72 лв. без ДДС или

2 491 162,46 лв. с ДДС, одобрен е на 22.12.2023 г. и индексацията в размер на 2 491 162,46 лв. с ДДС е платена по фактура № 0000000076/22.12.2023 г.

Общата стойност на индексацията е 4 408 445,24 лв. с ДДС, съставляващи 2.37 % от общата цена за изпълнение на договора т.е. при изменението на договорната цена е спазено ограничението по чл. 116, ал. 3 от ЗОП.

Във връзка с изложеното страните приемат, че са налице основания за изменение на цената на настоящия договор в резултат на инфлация. Размерът на изменението в резултат на инфлацията е определен, съгласно Методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, приета с Постановление № 290 от 27 септември 2022 г. на Министерския съвет на Република България (обн., ДВ, бр. 78 от 2022 г.; изм., бр. 19 от 2023 г.; изм. бр. 104 от 2023 г.) и при спазване на ограниченията по чл. 116, ал. 3 от ЗОП

II. ПРЕДМЕТ НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО СПОРАЗУМЕНИЕ

След като се взеха предвид гореизложените обстоятелства и на основание чл. 116, ал. 3 от Закон за обществените поръчки (ЗОП), съгласно чл. 117а от ЗОП, въз основа на Решение на Управителния съвет на АПИ, взето с Протокол № ~~РД-15-424~~ /2024 г. от заседание проведено на 16.02.2024 г., както и във връзка с § 6 от Постановление № 275 от 13.12.2023 г. за изменение и допълнение на Методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, приета с Постановление № 290 на Министерския съвет от 2022 г. (обн., ДВ, бр. 78 от 2022 г.; изм., бр. 19 от 2023 г.), страните се споразумяха за следното:

чл. 1. Изменя се максималната договорена цена в чл. 7 от Договорно споразумение № 163/30.12.2015 г. за проектиране и строителство на пътна част на автомагистрала „Струма“ Лот 3.1 (от км 359+000 до км 366+000 и от км 370+400 до км 376+000), където цифрите и думите „156 597 735,57 (сто петдесет и шест милиона петстотин деветдесет и седем хиляди седемстотин тридесет и пет лева и петдесет и седем ст.) лв. без ДДС се заменят с „158 673 704,29 (сто петдесет и осем милиона шестстотин седемдесет и три хиляди седемстотин и четири лв. и 29 ст.) лв. без ДДС“.

чл. 2. В срок до 15 (петнадесет) дни от подписването на настоящото допълнително споразумение, Изпълнителят се задължава да предостави и поддържа валидна и актуализирана Гаранция за изпълнение на договора в съответствие с новите стойности за СМР, съгласно условията на Договорно споразумение № 163/30.12.2015 г. В случай, че Изпълнителят не представи гаранцията за изпълнение в указания в настоящото споразумение срок, то Възложителят има право едностранно да прекрати договора без предизвестие.

чл. 3. Страните се съгласяват, че при последващо възникване на обстоятелства за увеличение на цената на договора в резултат на инфлация, изменението на цената ще бъде извършено, съгласно чл. 117а от ЗОП, Методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, приета с ПМС № 290 от 27.09.2022 г., обн., ДВ, бр. 78 от 30.09.2022 г., в сила от 30.09.2022 г., изм. и доп., бр. 19 от 28.02.2023 г., в сила от 28.02.2023 г., бр. 104 от 15.12.2023 г., в сила от 1.01.2024 г. и при спазване на ограниченията по чл. 116, ал. 3 от ЗОП.

чл. 4. Всички останали клаузи от Договорно споразумение № 163/30.12.2015 г. за проектиране и строителство на пътна част на автомагистрала „Струма“ Лот 3.1 (от км 359+000 до

км 366+000 и от км 370+400 до км 376+000) остават непроменени и се прилагат между страните без изменение.

Настоящото споразумение се изготви в три еднообразни екземпляра – два за Възложителя и един за Изпълнителя и е неразделна част от Договорно споразумение № 163/30.12.2015 г. за проектиране и строителство на пътна част на автомагистрала „Струма“ Лот 3.1 (от км 359+000 до км 366+000 и от км 370+400 до км 376+000).

ЗА ВЪЗ

Регл. ЕС/2016/679

ИНЖ. ЯСЕН ЙОРДАНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА АПИ

Регл. ЕС/2016/679

КРИСТИНА ИВАНЧЕВА
ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ДЗЗД „АМ СТРУМА 3.1“

Регл. ЕС/2016/679

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ