



ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА „ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ: „ПЪТ II-18 „СОФИЙСКИ ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ - ЗАПАДНА ДЪГА“ В УЧАСТЪК ОТ КМ 0+780 ДО КМ 6+309“

Днес,2017 г., в гр. София, между:

1. Агенция „Пътна инфраструктура“, със седалище и адрес гр. София 1606, бул. „Македония“ № 3, с ЕИК 000695089, представлявана от инж. Пирин Пенчев – Член на Управителния съвет, в изпълнение на Решение на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“, отразено в Протокол №, наричана по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, и

2. ДЗЗД „ЕВРОПЕЙСКИ ПЪТИЩА“, със седалище и адрес на управление: гр. София 1407, район „Лозенец“, бул. „Черни връх“ № 59А, с ЕИК 176918407, представлявано от Стефан Тотев – управител, с участници в обединението:

„**Джи Пи Груп**“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1421, район „Лозенец“, бул. „Черни връх“ № 59А, с ЕИК 204257528, представлявано от Стефан Тотев – изпълнителен директор;

„**Автомагистрали-Черно море**“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. Шумен 9700, ул. „Алеко Константинов“ № 8, с ЕИК 127001597, представлявано от Димо Димов – изпълнителен директор;

„**Пътстройинженеринг**“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. Кърджали 6600, бул. „Беломорски“ № 79, с ЕИК 108001767, представлявано от Николина Туечка – изпълнителен директор, наричано по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

Страните след като взеха предвид следното:

1. Съгласно чл. 1, т. 29 от Раздел I Дефиниции от договор № РД-33-24/21.10.2015 г. с горесцитирания предмет, за начало на строителните дейности на обект: „Път II-18 „Софийски околоръстен път - Западна дъга“ в участък от км 0+780 до км 6+309“ се счита датата на съставяне и подписване на Протокол обр. 2а за определяне на строителна линия и ниво по Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. На 04.11.2015г. е подписан Протокол образец 2а в съответствие с изискванията на Наредба № 3 от 31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Срокът за изпълнение на строежа е 10 (десет) месеца, които включват 2 (два) месеца за преодоляване на рисковете в тежест на Възложителя и започва да тече считано от датата на подписване на Протокол образец 2а.

2. С Решение № 13958/16 от проведено на 14.06.2016г. заседание на УС на АПИ е одобрено:

2.1. Използването на предвидения в чл. 5, ал. 2 от Договор № РД-33-24/21.10.2015 г. срок от два месеца, за преодоляване на рискове в тежест на Възложителя, с цел преодоляване на констатираните рискове, свързани с неприключили отчуждителни процедури и липса на разрешение за строеж за голяма част от обекта.

2.2. Актуализирана технологично-строителна програма и график за изпълнение на обект „Път II-18 „Софийски околоръстен път - Западна дъга“ в участък от км 0+780 до км 6+309“, които отразяват времевото изражение за изпълнение на набелязаните мерки за преодоляване на последствията от констатираното форсмажорно обстоятелство, периода на времетраене на Акт обр. 10 и предвидения по договор срок от два месеца за преодоляване на рискове в тежест на Възложителя, като крайният

срок за изпълнение на СМР по договора е 27.09.2016г. С допълнително споразумение № 53-00-7507/27.09.2016 г. срокът за изпълнение по дейности по договора е удължен до 26.02.2017 г.

3. С писмо, вх. № 53-00-1012/14.02.2017 г., Изпълнителят – ДЗЗД „Европейски пътища“ е изпратил Уведомление за обективна невъзможност за изпълнение на задълженията си по Договор № РД 33-24/14.02.2015 г., в срок до 26.02.2017 г. поради неприключилите процедури по учредяване на сервитут за изпълнение на инженерни мрежи. Към писмото е приложен линеен график за изпълнение на СМР, от който е видно, че при начална дата на стартирането му след издаване на Протокол обр. 2а, за всички оставащи работи инженерните мрежи, за които към момента не са учредени сервитути, ще бъдат завършени за 41 дни.

4. Консултантът на обект: „Път II-18 „Софийски околоръстен път - Западна дъга“ в участък от км 0+780 до км 6+309“ в свое писмо вх. № 53-00-1133 от 20.02.2017 г., изразява становище, че срокът за изпълнение на Договор № РД-33-24/21.10.2015г. следва да се удължи със срок съгласно график, представен от Изпълнителя, съобразен с подписването на Протокол образец 2а за дейностите по издадените през м. Януари 2017 г. Разрешения за строеж и последващите Разрешения за строеж за останалите СМР.

5. От страна на Агенция „Пътна инфраструктура“, с писмо изх. № 07-00-57 от 21.02.2017 г., във връзка със своевременната реализация на Път II-18 „Софийски околоръстен път - Западна дъга“ в участък от км 0+780 до км 6+308,17, се отправи запитване до Столична община за срока на приключване на провежданата процедура по учредяване на сервитути, възникващи от реконструиране на инженерни мрежи при строителството на обекта.

6. С писмо вх. № 07-00-60/24.02.2017 г. Столична община Район „ Връбница“, уведоми Агенция „Пътна инфраструктура“, че към момента е приключила процедурата по учредяване на сервитути, възникващи от реконструиране на инженерни мрежи при строителството на обект: Път II-18 „Софийски околоръстен път“ от км 0+780 до км 6+308,17, и са сключени договори със собствениците за част от засегнатите имоти, но доколкото става въпрос за гражданско-правни отношения и равнопоставеност на страните в тях, сключването на договорите е доброволно и зависи не само от волята на общинската администрация, но и от волята на частните собственици.

7. Също така във връзка с указанията, дадени в Решение № 3658/30.05.2016 г. по дело № 12523/2015 г. по описа на Административен съд - София-град, процедурата се забавя до изясняване на взаимоотношенията между заинтересованите страни, поради което не биха могли да се ангажират с краен срок за приключване на процедурата.

8. От изложеното следва, че при необходимо време от един месец след съставянето на последния Протокол обр. 2а, съгласно приложения линеен график, за изпълнение на оставащите СМР, срокът за изпълнение на Договор № РД-33-24/21.10.2015г. следва да се удължи с един месец, като той започва да тече от момента на учредяване на сервитут и издаване на разрешение за строеж за видовете работи, за които до 26.02.2017 г. не са учредени сервитути.

9. След като взеха предвид гореизложените обстоятелства и съгласно чл. 116, ал. 1, т. 3 във връзка с § 23 ПЗР от Закона за обществените поръчки, страните приемат и се споразумяха за следното:

чл. 1. Срокът за изпълнение на дейностите Договор № РД 33-24/21.10.2015 г. се удължава с един календарен месец от издаването на последния протокол обр. 2а за строежа.

чл. 2. С подписването на настоящото споразумение страните приемат График за изпълнение на СМР, неразделна част от настоящото споразумение, изготвени при отчитане на продължителността на процедурата по издаване на разрешение за строеж и предвид срока, за учредяване на необходимите сервитути, указан от Столична община.

чл. 3. С подписването на настоящото споразумение, страните се съгласяват, че общата цената за изпълнение на Договор № РД-33-24/21.10.2015 г., както и всички останали клаузи от него, се запазват и остава непроменени.

Настоящото споразумение се подписва в три еднообразни екземпляра и е неразделна част от Договор № РД-33-24/21.10.2015 г.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

ИНЖ. ПИРИН ПЕНЧЕВ

Член на Управителния съвет

на Агенция „Пътна инфраструктура“


(съгласно Заповед № РД-02-14-97/10.02.2017 г.

на Министъра на РРБ)



ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

СТЕФАН ТОТЕВ



ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:

и.д. АНЕТА АЛЕКСАНДРОВА