

## ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1

КЪМ

Договорно споразумение № РД-32-4/16.11.2018 г., с предмет „Изготвяне на технически проект и строителството (инженеринг) на обект: „Модернизация на път I-8 Калотина-Софийски околоръстен път“ от км. 1+000 до км 15+500 и етапна връзка “

Днес, ..... в гр. София:

1. Агенция „Пътна инфраструктура“, БУЛСТАТ: 000695089, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Македония“ № 3, представлявана от **Георги Георгиев Терзийски** – Председател на УС на АПИ, в качеството си на **Възложител**, от една страна

и

2. **КОНСОРЦИУМ „СТРАБАГ БПА“**, ДЗЗД, със седалище и адрес на управление гр. София 1784, бул. „Цариградско шосе“, сграда „МЕГАПАРК“ № 115, ет. 8 и БУЛСТАТ 177295169, представлявано заедно от **Хенри Едгар Макс Балцер** и **Марко Милошевич**, в качеството си на **Изпълнител** и с членове в Обединението:

- **„Битумина ГмбХ – България“ ЕООД**, със седалище и адрес на управление гр. София 1000, район „Лозенец“, бул. „Симеоновско шосе“ № 110Б, ап. 5, с ЕИК: 204053454, представлявано заедно и поотделно от **Хенри Едгар Макс Балцер**, **Христо Атанасов Атанасов** и **Стоян Вълков Горанов**;

- **„ШРАБАГ“ ЕАД**, със седалище и адрес гр. София 1309, ул. „Кукуш“ № 1, с ЕИК 130463628, представлявано от **Патрик Хопфгартнер** – член на Съвета на директорите и **Марко Милошевич** – Прокурист, двамата заедно представляващи дружеството;

- **„Страбаг“ Сп. з о. о., Полша**, регистрирано в Националния съдебен регистър под № 000054588, със седалище и адрес на управление: Полша, 05-800 Прушков, ул. Парзньевска 10, представлявано от **Валдемар Войчик**, – член на Съвета на директорите и **Войцех Трояновски**, – член на Съвета на директорите

се подписва настоящото допълнително споразумение към Договорно споразумение № РД-32-4 от 16.11.2018 г. за следното

### І. УСТАНОВИТЕЛНА ЧАСТ

1.1. Страните установяват, че между тях е сключено Договорно споразумение № РД-32-4/16.11.2018 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет **„Изготвяне на технически проект и строителството (инженеринг) на обект: „Модернизация на път I-8 Калотина-Софийски околоръстен път“ от км 1+000 до км 15+500 и етапна връзка “**

1.2. Страните установяват, че на 20.09.2019 г. на Експертен технико-икономически съвет (ЕТИС) в АПИ е одобрен технически проект на Изпълнителя, като проектното решение се различава от принципните постановки на предоставения му идеен инвестиционен проект, поради следните причини:

- С приемането на Наредба № РД-02-20-2 от 28.08.2018 г. за проектиране на пътища (обн. ДВ 79/25.09.2018, в сила от 25.10.2018 г.), според която приетите в идейния проект радиуси на хоризонталните и вертикалните пътни криви не съответстват на минимално допустимите съгласно уредбата за съответната проектна скорост, което от своя страна ще доведе до невъзможност разполагането на пътя в обхвата на одобрения ПУП-Парцеларен план и необходимостта от придвиждането на укрепителни съоръжения;

- пресичането на автомобилния път да бъде съобразено с планирана от ДП „НЖКИ“ модернизация (удвояване) на железопътната линия България – Сърбия, поради което проектното решение по идеен проект за изграждане на естакада за преминаване на лявото пътно платно над линията не би осигурило необходимия за удвояването на жп линията габарит;
- изискване на Възложителя чрез Заданието за изработване на технически проект за по-дълъг експлоатационен период на пътната конструкция (20 г.) в сравнение с експлоатационния срок по идеен проект (15 г.).

1.3. В съответствие с изискванията на Под-клауза 1.1.6.12 „Количествено-стойностна сметка“ и Под-клауза 5.1 „Общи задължения за проектиране“ от Договорните условия, с изготвянето от Изпълнителя на Техническия проект е съставена и Количествено - стойностна сметка, остойностена в съответствие с приетите офертни единични цени за различните видове работи и при спазване на изискването новите видове работи, да бъдат остойностени с нова единична цена, образувана съгласно ценообразуващите елементи, посочени в Ценовата оферта на Изпълнителя. Общата стойност съгласно представената към техническия проект количествено – стойностна сметка не надвишава Цената за изпълнение на строително-монтажните работи от Ценовото предложение на избрания Изпълнител.

1.4. Едновременно с това, на основание прецизираното с техническия проект идейно решение, стойностите по някои от отделните сметки, посочени в „Разбивка на предложената цена за изпълнение на договора по сметки“ от офертата на избрания изпълнител са надвишени за сметка на намаляването на стойността на други Сметки, което съставлява отклонение от изискването на Под-клауза 1.1.6.12 „Количествено-стойностна сметка“ от Договорните условия да не бъдат надвишавани стойностите по отделните сметки, посочени в „Разбивка на предложената цена за изпълнение на договора по сметки“, представена в офертата на Изпълнителя.

1.5. При горната фактическа ситуация, страните установяват, че на основание произтичащите от действащото законодателство и принципите на добросъвестността задължения да утвърдят коректните количествените сметки към техническия проект, остойностени с приетите офертни единични цени, спазването на заложеното в Под-клауза 1.1.6.12 „Количествено-стойностна сметка“ от Договорните условия изискване да не бъдат надвишавани стойностите по отделните сметки, посочени в „Разбивка на предложената цена за изпълнение на договора по сметки“ се явява фактически неизпълнимо.

1.6. Така заложеното изискване влиза в противоречие и с императивните изисквания за обем и съдържание на количествените сметки към техническия проект, които съгласно Наредба № РД-02-20-2 от 28 август 2018 г. за проектиране на пътища следва „подробно и коректно да отразяват обема на всички видове работи“.

## II. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

След като взеха предвид гореизложените обстоятелства, на основание чл. 116, ал. 1, т. 7 от Закон за обществените поръчки (ЗОП), както и въз основа на Решение на Управителния съвет на АПИ, взето с Протокол № ~~25307~~ 120 от заседание проведено на ~~07.10~~ 10.10.2020 г., страните се споразумяха за следното несъществено изменение на Договора за възлагане на обществена поръчка:

1. В Договорни условия, част Б Специфични условия, Под-клауза 1.1.6.12 на Договор № РД-32-4/16.11.2018 г., а именно:

„Количествено-стойностна сметка“, означава Количествено – стойностната сметка (КСС) изготвена от Изпълнителя и одобрена от Инженера и Възложителя с утвърждаването на Техническия проект. Количествената сметка от Техническия проект се остойностява с приетите офертни единични цени за различните видове работи – Образец 3.1 и като обща стойност не може да надвишава Цената за изпълнение на строително-монтажните работи и Разбивка на предложената цена за изпълнение на договора по сметки от Образец 3.2 към офертата, посочени в офертата на Изпълнителя. В случай, че в количествената сметка от Техническия проект е налице нов вид работа, тя следва да се остойности с нова единична цена,

образувана съгласно ценообразуващите елементи, посочени в Ценовата оферта на Изпълнителя и одобрена от Възложителя“,

се изменя по следния начин:

„Количествено-стойностна сметка“, означава Количествено – стойностната сметка (КСС) изготвена от Изпълнителя и одобрена от Инженера и Възложителя с утвърждаването на Техническия проект. Количествената сметка от Техническия проект се остойностява с приетите офертни единични цени за различните видове работи – Образец 3.1 и като обща стойност не може да надвишава Цената за изпълнение на строително-монтажните работи, посочени в офертата на Изпълнителя. В случай, че в количествената сметка от Техническия проект е налице нов вид работа, тя следва да се остойности с нова единична цена, образувана съгласно ценообразуващите елементи, посочени в Ценовата оферта на Изпълнителя и одобрена от Възложителя.“

2. В останалата си част Договорно споразумение с № РД-32-4/16.11.2018 г. остава непроменено.

3. Настоящото споразумение е неразделна част от Договорно споразумение № РД-32-4/16.11.2018 г.

Настоящото споразумение се изготви в три еднообразни екземпляра – два за Възложителя и един за Изпълнителя.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕ

.....  
ГЕОРГИ ТЕРЗИЙСКИ  
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УСНА АПИ

.....  
гл. счетоводител

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

.....  
ХЕНРИ ЕДГАР МАКС БАЛЦЕР

.....  
МАРКО МИЛОШЕВИЧ

.....  
КОНСОРЦИУМ  
"СТРАБАГ БПА" ДЗЗД  
София 1784  
бул. Цариградско шосе 115 Г