

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 2

КЪМ

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ	
АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"	
Изх. №	05.03.2020 г.
53-00-1998	

Договорно споразумение № РД-32-4/16.11.2018 г. с предмет „Изготвяне на технически проект и строителство (инженеринг) на обект: „Модернизация на път I-8 Калотина-Софийски околновръстен път“ от км 1+000 до км 15+500 и етапна връзка “

Днес, в гр. София:

1. Агенция „Пътна инфраструктура“, БУЛСТАТ: 000695089, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Македония“ № 3, представлявана от Георги Терзийски – Председател на УС на АПИ, в качеството си на Възложител, от една страна

и

2. КОНСОРЦИУМ „СТРАБАГ БПА“, ДЗЗД, със седалище и адрес на управление гр. София 1784, бул. „Цариградско шосе“, сграда „МЕГАПАРК“ № 115, ет. 8 и БУЛСТАТ 177295169, представлявано заедно от Хенри Едгар Макс Балцер и Марко Милошевич, в качеството си на Изпълнител и с членове в Обединението:

- „Битумина ГмбХ – България“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. София 1000, район „Лозенец“, бул. „Симеоновско шосе“ № 110Б, ап. 5, с ЕИК: 204053454, представлявано заедно и поотделно от Хенри Едгар Макс Балцер, Христо Атанасов и Стоян Горанов;

- „ЩРАБАГ“ ЕАД, със седалище и адрес гр. София 1309, ул. „Кукуш“ № 1, с ЕИК 130463628, представлявано от Патрик Хопфгартнер – член на Съвета на директорите и Марко Милошевич – Прокуриснт, двамата заедно представляващи дружеството;

- „Страбаг“ Сп. з о. о., Полша, регистрирано в Националния съдебен регистър под № 000054588, със седалище и адрес на управление: Полша, 05-800 Прушков, ул. Парзньевска 10, представлявано от Валдемар Войчик, – член на Съвета на директорите и Войчех Трояновски, – член на Съвета на директорите

се подписа настоящото допълнително споразумение № 2 към Договорно споразумение № РД-32-4 от 16.11.2018 г. за следното

I. УСТАНОВИТЕЛНА ЧАСТ

1.1. Страните установяват, че между тях е сключено Договорно споразумение № РД-32-4/16.11.2018 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изготвяне на технически проект и строителството (инженеринг) на обект: „Модернизация на път I-8 Калотина-Софийски околновръстен път“ от км 1+000 до км 15+500 и етапна връзка “, както и Допълнително споразумение № 1 с изх. №53-00-10043/26.10.2020 г.

1.2. В процеса на изпълнение на сключения между страните договор, на територията на Република България на 13.03.2020 г. е обявено извънредно положение с решение на Народното събрание от същата дата, обнародвано в Държавен вестник, бр.33 от 07.04.2020 г. На 24.03.2020 г. с бр.28 на Държавен вестник е обнародван „Закон за мерките и действията по време на извънредното положение и за преодоляване на последиците“, приет с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., който влиза в сила от 13 март 2020 г. „Законът за мерките и

действията по време на извънредното положение и за преодоляване на последиците“ е изменен и допълнен, като промяната е обнародвана в ДВ, бр.44 от 13.05.2020 г. и влязъл в сила на 14.05.2020 г. В новосъздадената ал. 3 към чл. 13 от него е предвидено, че по искане на изпълнител на обществена поръчка може да бъде предоговорен срокът за изпълнение, но не повече два от месеца след отмяната на извънредното положение.

В тази връзка е постъпило писмо в Агенция „Пътна инфраструктура“ с вх. № 53-00-2599/19.03.2020 г. от страна на Изпълнителя – „Страбаг БПА“ ДЗЗД, с което, на основание Под-клауза 20.1 във връзка с Под-клауза 19.4 Изпълнителят уведомява Инженера за намерението си да претендира удължаване на Времето за завършване в резултат на непреодолимата сила. Същото е именувано като съобщение за Непреодолима Сила по реда на Под-клауза 19.2 „Съобщение за Непреодолима Сила“ от Договорните условия. С цитираното писмо Изпълнителят е посочил, че въведеното извънредно положение засяга изпълнението на задълженията му по договора и може сериозно да забави изпълнението на СМР на обекта.

С писмо вх. № 53-00-1027/02.11.2020 г. Изпълнителят е представил на Инженера по договора окончателен Иск № 2. След преглед на предоставените документи, чрез писмо вх. № 53-00-11064/23.11.2020 г., Инженерът по проекта – ДЗЗД „НАДЗОР КАЛОТИНА - СОП“ е изразил своето Становище, като същият приема Иск №2 на Изпълнителя за допустим, съгласно изискванията на Под-Клауза 19.2 и Под-Клауза 20.1, като са спазени съответните срокове за уведомяване на Инженера – 14 дни съгласно Под-Клауза 19.2 и 28 дни съгласно Под-Клауза 20.1, считано от датата на узнаване на събитието/обстоятелството пораждащо правото на Иск на Изпълнителя – 13.03.2020г., датата на въвеждане на извънредно положение в Република България.

В своето становище, Инженерът е пояснил при какви обстоятелства, изпълнени едновременно от Изпълнителя, е възможно да се получи право на Удължаване на Времето/Срока за Завършване: наличие на уведомление с посочено събитието или обстоятелството, представляващо Непреодолима Сила/Извънредно Обстоятелство, предадено в рамките на 14 дни след възникването на същото, като е посочено и неговото влияние.

С писмо вх. 53-00-2989/31.03.2020 г. и в Окончателното предаване на Иск №2 (вх. 53-00-2989/31.03.2020 г.) Изпълнителят е посочил дейности и задължения, които са повлияни от Непреодолимата Сила/Извънредното Обстоятелство: удължаване на сроковете за доставка на материали, поради обявената пандемия в цяла Европа и затварянето на голяма част от границите; включително затваряне на границите на Република България от 20.03.2020, съгласно Заповед РД-01-138/19.03.2020г. на министъра на здравеопазването, което се е отразило негативно на срочното изпълнение на обекта, тъй като част от персонала на Изпълнителя се състои от чужди граждани (основно оператори/шофьори на механизация). Изпълнителят е трябвало да осигури техни заместници, което е съпътствано от технологично време, необходимо за подбор и обучение, като същото причинило престой на част от механизацията и забава в изпълнението на СМР. Въвеждането на дистанционна работа в администрацията на Изпълнителя е довело до съществени затруднения, свързани с организацията и администрирането на обекта от страна на Изпълнителя. Необходимостта от редовна дезинфекция и спазване на необходимата дистанция довели до намаляване на производителността на механизацията и персонала на Изпълнителя.

По становище на Инженера с вх. 53-00-11064/23.11.2020 г., описаните законови обстоятелства дават правото на Изпълнителя на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на технически проект и строителството (инженеринг) на обект: „Модернизация на път I-8 Калотина-Софийски околовръстен път“ от км 1+000 до км 15+500 и етапна връзка “ да поиска удължаване на срока на сключеното договорно споразумение и предвид наличието на изричната и специална законова рамка, дадена в чл. 13, ал. 3 на Закон за мерките и действията по време на извънредното положение и за преодоляване на последиците счита, че Изпълнителят има право да поиска сключване на допълнително споразумение по реда на чл. 116 от ЗОП за удължаване на срока за изпълнение на договорно споразумение, който следва да бъде продължен с периода на обявеното извънредно положение (13.03.2020 г. – 13.05.2020 г.), както и с предвидения в същия закон срок от два месеца след неговата отмяна или общо с 122 /сто двадесет и два/ дни.

Исканото Удължаване на Времето за Завършване не противоречи на разпоредбите на чл.116 от Закона за обществените поръчки, каквото е изричното изискване, разписано в Под-Клауза 8.4 [Удължаване на Времето за Завършване]. Съгласно чл.116, ал.1, т.3 от ЗОП, договорите за обществени поръчки могат да бъдат изменяни когато, поради обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа възложителят не е могъл да предвиди, е възникнала необходимост от изменение, което не води до промяна в предмета на договора. В случая е налице именно такова обстоятелство.

Удължаването на срока, от обективна страна, е предвидено като възможност в Договорните условия за изпълнение на обществената поръчка, съгласно Под-клауза 19.4 „Последствия от непреодолима сила“ във връзка с Под-клауза 8.4 „Удължаване на Времето за Завършване“, поради което и обсъжданото удължаване не противоречи на Закона за обществените поръчки. Съгласно Под-клауза 3.5 „Решения“ от Договорните условия споразумения или решения за удължаване на Времето за Завършване, могат да придобият сила само след потвърждаването им чрез сключване на допълнително споразумение по реда на Закона за обществените поръчки.

Във връзка с изложеното по-горе, на основание Под-клауза 19.4 „Последствия от непреодолима сила“ от Договорните условия, подаденото съобщение по силата на Под-клауза 19.2 „Съобщение за Непреодолима Сила“, депозираните искове съгласно Под-клауза 20.1 „Искове на Изпълнителя“ и по силата на Под-клауза 8.4 „Удължаване на Времето за Завършване“, времето за завършване се удължава със 122 (сто двадесет и два) календарни дни. Удължаването на срока за изпълнение на договора ще придобие правна сила след потвърждаването му, чрез подписване на това допълнително споразумение по реда на чл. 116, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки.

II. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

След като взеха предвид гореизложените обстоятелства, на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от Закон за обществените поръчки (ЗОП), както и въз основа на Решение на Управителния съвет на АПИ, отразено в Протокол с № 27262/21 от заседание проведено на 10.02.2021 г., страните се споразумяха за следното изменение на Договора за възлагане на обществена поръчка:

чл. 1. С подписване на настоящото допълнително споразумение, страните одобряват актуализиран Линеен график за изпълнението на обект: „Изготвяне на технически проект и строителството (инженеринг) на обект: „Модернизация на път I-8 Калотина-Софийски околовръстен път“ от км 1+000 до км 15+500 и етапна връзка“, с който приемат да се удължи Времето за Завършване на обекта, като в тази връзка в Под-клауза 8.2 „Време за Завършване“ думите „852 (осемстотин петдесет и два) календарни дни“ се заменят с „974 (деветстотин седемдесет и четири) календарни дни“. В точка 2 думите „700 (седемстотин) календарни дни“, се заменят с „822 (осемстотин двадесет и два) календарни дни“, в точка 3 думите „852 (осемстотин петдесет и два)“ се заменят с „974 (деветстотин седемдесет и четири) календарни дни“. В Приложение към Офертата, т. „Време за завършване на работите“, под-клауза 1.1.3.3. думите „852 дни“ се заменят с „974 дни“.

чл. 2. За удълженото Време за Завършване по чл. 1 от настоящото, в 28-дневен срок след подписване на това споразумение, Изпълнителят се задължава да представи ревизирана програма по смисъла на Под-клауза 8.3 „Програма“ от Договорните условия и в съответствие с одобрения с настоящото споразумение актуализиран Линеен график за изпълнението на обект: „Модернизация на път I-8 Калотина-Софийски околовръстен път“ от км 1+000 до км 15+500 и етапна връзка“

чл. 3. За удълженото Време за Завършване по чл. 1, в 30 дневен срок от подписване на настоящото споразумение, Изпълнителят се задължава да представи доказателства за удължаване на валидността на Гаранцията за изпълнение по смисъла на Под-клауза 4.2 „Гаранция за изпълнение“ и Застраховки по смисъла на Клауза 18 „Застраховка“ от Договорните условия, съответни на срока, с който се удължава Времето за завършване.

чл. 4. Проектът на удължена гаранция за изпълнение по смисъла на Под-клауза 4.2 „Гаранция за изпълнение“ и Застраховки по смисъла на Клауза 18 „Застраховка“ от Договорните условия се одобрява предварително от Възложителя.

чл. 5. В останалата си част Договорно споразумение № РД-32-4/16.11.2018 г. остава непроменено.

чл. 6. Настоящото споразумение е неразделна част от Договор № РД-32-4/16.11.2018 г. и Допълнително споразумение № 1 с изх. с изх. №53-00-10043/26.10.2020 г.

Настоящото споразумение се изготви в три еднообразни екземпляра – два за Възложителя и един за Изпълнителя.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ

.....
ГЕОРГИ ТЕРЗИЙСКИ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА АПИ

Валентин Николов:
гл. счетоводител

ЗА ИЗП

.....
ХЕНРИ

.....
МАР