


ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 3



КЪМ

Договорно споразумение № РД-32-4/16.11.2018 г., с предмет „Изготвяне на технически проект и строителството (инженеринг) на обект: „Модернизация на път I-8 Калотина-Софийски околоръстен път“ от км. 1+000 до км 15+500 и етапна връзка “

Днес,2022 г. в гр. София:

1. Агенция „Пътна инфраструктура“, БУЛСТАТ: 000695089, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Македония“ № 3, представлявана от Тодор Василев – Председател на УС на АПИ, наричана по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и

2. **КОНСОРЦИУМ „СТРАБАГ БПА“**, ДЗЗД, със седалище и адрес на управление гр. София 1784, бул. „Цариградско шосе“, сграда „МЕГАПАРК“ № 115, ет. 8 и БУЛСТАТ 177295169, представлявано заедно от Хенри Едгар Макс Балцер и Марко Милошевич, в качеството си на **Изпълнител** и с членове в Обединението:

- „**Битумина ГмбХ – България**“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. София 1000, район „Лозенец“, бул. „Симеоновско шосе“ № 110Б, ап. 5, с ЕИК: 204053454, представлявано заедно и поотделно от Хенри Едгар Макс Балцер, Христо Атанасов Атанасов и Стоян Вълков Горанов;

- „**ЩРАБАГ**“ ЕАД, със седалище и адрес гр. София 1309, ул. „Кукуш“ № 1, с ЕИК 130463628, представлявано от съответните физически лица, заемащи посочените длъжности към момента на подписване на настоящото, а именно от: а)изпълнителния директор съвместно с един от другите членове на съвета на директорите; б)всеки двама членове на съвета на директорите съвместно; в) всеки един член на съвета на директорите съвместно с един прокурист; г) съвместно от всеки двама прокуристи;

- „**СТРАБАГ Сп.з о.о. - клон България**“, със седалище и адрес на управление гр. София 1784, бул. „Цариградско шосе“ № 115Г, ет. 8, с ЕИК 204959403, представлявано заедно от Боян Алексич и Димитър Стоянов Желязков,

се подписа настоящото допълнително споразумение към Договорно споразумение № РД-32-4 от 16.11.2018 г. за следното

УСТАНОВИТЕЛНА ЧАСТ

I. Страните установяват, че между тях е сключено Договорно споразумение № РД-32-4/16.11.2018 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изготвяне на технически проект и строителството (инженеринг) на обект: „Модернизация на път I-8 Калотина-Софийски околоръстен път“ от км 1+000 до км 15+500 и етапна връзка “

II. В хода на изпълнение на договора, с писмо с вх. № 53-00-978/01.02.2022 г., Изпълнителят е уведомил Възложителя, че са налице обстоятелства, съставляващи непреодолима сила, а именно закъснения при доставката на необходимите строителни материали и стоки, като причината за настъпването им е пандемичната ситуация в Република България. От изложеното в писмото става ясно още, че Изпълнителят възнамерява да претендира удължаване на времето за завършване на строителния обект.

III. В допълнение, от страна на Изпълнителя, при Възложителя, е внесено уведомление за иск за удължаване на срока на сключения договор за строително-монтажни работи на обекта, обективизиран в писмо с вх. 53-00-3541/08.04.2022 г., като причините са обстоятелствата, описани в писмото по т. II от този Анекс.

IV. Изпълнителят Консорциум „Страбаг ВПА“ ДЗЗД по Договорно споразумение № РД-32-4/16.11.2018 г. с предмет: „Изготвяне на технически проект и строителството (инженеринг) на обект: „Модернизация на път I-8 Калотина-Софийски околовръстен път“ от км 1+000 до км 15+500 и етапна връзка“ е предявил окончателен иск, с писмо вх. № 53-00-4677/03.05.2022 г. С така предявения окончателен иск, Изпълнителят е мотивирал претенциите си за удължаване на срока на сключения договор.

Съобщенията са по реда на Под-клауза 20.1 „Искове на Изпълнителя“, във връзка с Клаузи 19.1 „Определение за непреодолима сила“, 19.2 „Съобщение за непреодолима сила“, 19.3 „Задължение за свеждане на забавата до минимум“ и 19.4 „Последиствия от непреодолима сила“ от Договорните условия.

В цитирания окончателен иск, Изпълнителят е мотивирал претенцията си за удължаване на срока на сключения договор, с настъпването на обстоятелства с обективен характер, които въпреки полагане на дължимата грижа страните по договора не са могли да предвидят, а именно:

В резултат на пандемията от COVID 19 се е достигнало до изоставане на доставките на материалите и компонентите, необходими за изграждането на пътния обект, спрямо планираните графици, като закъснението е с около и над 3 месеца. В този смисъл и конкретно са нарушени веригите и е забавена доставката на материали, необходими, включително, но не само за подпорни стени и укрепителни системи, укрепване на откоси, армировка за съоръжения и материали за изграждането на шумозащитна ограда. Тези обстоятелства се установяват от депозирането от Изпълнителя писмо с вх. № 53-00-4525/29.04.2022 г. към което са приложени писма от доставчици – две писма от „Ви Джи Еф“ ЕООД, с които го уведомяват, че срокът за доставка на материали за укрепване на откоси ще бъде удължен, както и доставката на геосинтетични материали и двойно усукана телена мрежа ще се удължи с 3 месеца и половина; „Лавина Горнаков“ ЕООД за липсата на суровина за производство на метални изделия, което ще доведе до евентуално забавяне или невъзможност за изпълнение на поетите ангажименти, писмо от „Инфра Кепитъл“ ЕООД относно липса на кадрови ресурси, смущения в доставките на суровини и компоненти за експлоатация на специализирана техника, за която са нужни алпийски принадлежности, писмо от „Аптера“ ООД относно забавяне в сроковете за доставка на материали.

V. Инженерът/Консултантът ДЗЗД „Надзор Калотина-СОП“ се е произнесъл по претенциите на Изпълнителя със свое становище вх. № 53-00-4718/03.05.2022 г., като е приел за обективни изложените обстоятелства във връзка с установената забава на доставките. Предвид изложеното, Инженерът е потвърдил фактическата невъзможност за изпълнение на забавените поради влошената верига за доставки работи с планирания темп, с оглед на което е потвърдил, че необходимостта от удължаване на срока на сключения договор не е резултат от действия или бездействия на Изпълнителя.

Инженерът/Консултантът е констатирал, че предвид пандемичната обстановка, Изпълнителят е положил всички усилия да не се допусне цялостно спиране на работния процес, като е свел влиянието на описаните по-горе обстоятелства до минимум. В тази връзка е отчетел, че Изпълнителят е спазил задължението си съгласно Под-клауза 19.3 „Задължение за Свеждане на Забавата до Минимум“ от Договорните условия и е положил максимално усилие, при създалата се обстановка, да сведе до минимум закъснението при изпълнението на договорното споразумение, като работата на обекта не е спирала.

С писмо вх. № 53-00-4718/ 03.05.2022 г. Инженерът/Консултантът ДЗЗД „Надзор Калотина-СОП“ изразява становище, че срокът за удължаване на СМР на обекта, предмет на обществена поръчка с цитирания по-горе предмет следва да се удължи с 93 (деветдесет и три) дни, като по отношение на приложения към писмото на Изпълнителя (вх. № 53-00-4677/ 03.05.2022 г.) линеен график е отразено, че същият правилно отразява закъсненията и последиците от нарушенията в ритмичността при изпълнение на работата от страна на

Изпълнителя, причинено от непреодолима сила по смисъла на Клауза 19 „Непреодолима сила“ от Договорните условия.

Във връзка с изложеното по-горе, на основание Под-клауза 19.4 „Последствия от непреодолима сила“ от Договорните условия, подаденото съобщение по силата на Под-клауза 19.2 „Съобщение за Непреодолима Сила“, искове съгласно Под-клауза 20.1 „Искове на Изпълнителя“ и по силата на Под-клауза 8.4 „Удължаване на Времето за Завършване“, както и след писмо, изх. № 53-00-4762/ 04.05.2022 г., с което Възложителят е дал изрично одобрение преди Инженерът да издаде Решение по смисъла на Под-клауза 3.5. „Решения“, Инженерът е процедирал в съответствие с Под-Клауза 3.5 „Решения“, като с писмо, вх. № 53-00-4817/04.05.2022 г., е представил Решение съгласно Под-клауза 3.5 „Решения“ от Договорните условия във връзка с Под-клауза 19.4. „Последствия от Непреодолима Сила“ за Удължаване на времето за завършване по смисъла на Под-клауза 8.4. „Удължаване на Времето за Завършване“ от Договорните условия, което ще придобие сила след потвърждаването му чрез сключване на допълнително споразумение по реда на чл. 116 от Закона за обществените поръчки.

VI. Забавата в сроковете на доставките е обстоятелство, което при полагане на дължимата грижа от страна на страните по договора остава непредсказуемо и непредвидимо.

Предвид изложеното, както и съобразявайки се с изискванията за спазване на условията за изпълнение на асфалтовите работи, произтичащи от Техническата спецификация на АПИ 2014 г., са налице основания за прилагане на чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП по отношение на удължаване на срока за изпълнение на СМР на обекта с 93 (деветдесет и три) календарни дни.

II. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

След като взеха предвид гореизложените обстоятелства, на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от Закон за обществените поръчки (ЗОП), както и въз основа на Решение на Управителния съвет на АПИ, взето с Протокол № 30522/22 от заседание проведено на 04.05.2022 г., страните се споразумяха за следното:

чл. 1. С подписване на настоящото допълнително споразумение, страните одобряват актуализиран Линеен график за изпълнението на обект: „Изготвяне на технически проект и строителството (инженеринг) на обект: „Модернизация на път I-8 Калотина-Софийски околовръстен път“ от км 1+000 до км 15+500 и етапна връзка“, с който приемат удължаване на Времето за Завършване на обекта, като в тази връзка в Под-Клауза Под-клауза 8.2 „Време за Завършване“ думите „974 (деветстотин седемдесет и четири) календарни дни“ се заменят със „1 067 (хиляда шестдесет и седем)“, в точка 2 думите „822 (осемстотин двадесет и два) календарни дни“, се заменя с „915 (деветстотин и петнадесет) календарни дни“, в точка 3 думите „974 (деветстотин седемдесет и четири) календарни дни“ се заменят с „1 067 (хиляда шестдесет и седем) календарни дни“, а в „Приложение към офертата“, в Под-клауза 1.1.3.3 „Време за завършване на работите“ цифрите „974“ се заменят с цифрите „1 067“.

чл. 2. За удълженото Време за Завършване по чл. 1, в 28-дневен срок след подписване на настоящото споразумение, Изпълнителят се задължава да представи ревизираща програма по смисъла на Под-клауза 8.3 „Програма“ от Договорните условия и в съответствие с одобрения с настоящото споразумение актуализиран Линеен график за изпълнението на обект: „Изготвяне на технически проект и строителството (инженеринг) на обект: „Модернизация на път I-8 Калотина-Софийски околовръстен път“ от км. 1+000 до км 15+500 и етапна връзка“

чл. 3. За удълженото Време за Завършване по чл. 1, в 30 дневен срок след подписване на настоящото споразумение, Изпълнителят се задължава да представи доказателства за удължаване на валидността на Гаранцията за изпълнение по смисъла на Под-клауза 4.2 „Гаранция за изпълнение“ и Застраховки по смисъла на Клауза 18 „Застраховка“ от Договорните условия, съответни на срока, с който се удължава Времето за завършване.


чл. 4. Проектът на удължена гаранция за изпълнение по смисъла на Под-клауза 4.2 „Гаранция за изпълнение“ и Застраховки по смисъла на Клауза 18 „Застраховка“ от Договорните условия се одобрява предварително от Възложителя.

чл. 5. В останалата си част Договорно споразумение № РД-32-4/16.11.2018 г., Допълнително споразумение № 1 с изх. №53-00-10043/26.10.2020 г. и Допълнително споразумение № 2 с изх. № 53-00-1998/05.03.2021 г. остават непроменени.

чл. 6. Настоящото споразумение е неразделна част от Договорно споразумение № РД-32-4/16.11.2018 г., Допълнително споразумение № 1 с изх. №53-00-10043/26.10.2020 г. и Допълнително споразумение № 2 с изх. № 53-00-1998/05.03.2021 г.

Неразделна част от настоящия анекс и от договора е Приложение № 1 - Линсен календарен график за изпълнение.


Настоящото споразумение се изготви в три еднообразни екземпляра – два за Възложителя и един за Изпълнителя.



ТОДОР ВАСИЛЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА АПИ

[Handwritten mark]

Валентин Николов
гл. Счетоводител



ХЕНРИ ЕДИНАР МАКС БАЛЦЕР

[Handwritten mark]