

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 7

към

Договорно споразумение № РД-32-4/16.11.2018 г. с предмет „Изготвяне на технически проект и строителство (инженеринг) на обект: „Модернизация на път I-8 Калотина-Софийски околовръстен път“ от км 1+000 до км 15+500 и етапна връзка “

Днес,2023 година в гр. София:

1. Агенция „Пътна инфраструктура“, БУЛСТАТ: 000695089, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Македония“ № 3, представлявана от инж. Венцислав Ангелов – Председател на УС на АПИ, в качеството си на Възложител, от една страна

и

2. КОНСОРЦИУМ „СТРАБАГ БПА“ ДЗЗД, със седалище и адрес на управление гр. София 1784, бул. „Цариградско шосе“, сграда „МЕГАПАРК“ № 115, ет. 8 и БУЛСТАТ 177295169, представлявано заедно от Хенри Едгар Макс Балцер и Марко Милошевич, в качеството си на Изпълнител и с членове в Обединението:

- „Битумина ГмбХ – България“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. София 1000, район „Лозенец“, бул. „Симеоновско шосе“ № 110Б, ап. 5, с ЕИК: 204053454, представлявано заедно и поотделно от Хенри Едгар Макс Балцер, Христо Атанасов Атанасов и Стоян Вълков Горанов;

- „ЩРАБАГ“ ЕАД, със седалище и адрес гр. София 1309, ул. „Кукуш“ № 1, с ЕИК 130463628, представлявано от Патрик Хопфгартнер – член на Съвета на директорите и Марко Милошевич – Прокурист, двамата заедно представляващи дружеството;

- „Страбаг“ Сп. з о. о., Полша, регистрирано в Националния съдебен регистър под № 000054588, със седалище и адрес на управление: Полша, 05-800 Прушков, ул. Парзньевска 10, представлявано от Валдемар Войчик, – член на Съвета на директорите и Войчех Трояновски – член на Съвета на директорите, чрез упълномощения си представител Светислав Баич,

се подписа настоящото допълнително споразумение № 7 към Договорно споразумение № РД-32-4 от 16.11.2018 г. за следното:

I. УСТАНОВИТЕЛНА ЧАСТ

1. Страните установяват, че между тях е сключено Договорно споразумение № РД-32-4/16.11.2018 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изготвяне на технически проект и строителството (инженеринг) на обект: „Модернизация на път I-8 Калотина-Софийски околовръстен път“ от км 1+000 до км 15+500 и етапна връзка “, както и Допълнително споразумение № 1 с изх. №53-00-10043/26.10.2020 г.; Допълнително

споразумение № 2 с изх. №53-00-1998/05.03.2021 г., Допълнително споразумение № 3 с изх. №53-00-4893/05.05.2022 г., Допълнително споразумение № 4 с изх. №53-00-9079/08.08.2022 г., Допълнително споразумение № 5 с изх. №53-00-1130/29.09.2022 г. и Допълнително споразумение № 6 с изх. №53-00-632/11.01.2023 г.

2. В хода на изпълнение на договора е внесено съобщение за иск за удължаване на времето за завършване на обекта от страна на Изпълнителя, предявено с писмо, вх. № 53-00-2085/16.02.2023 г., както и Окончателен Иск с актуализиран линеен график, предявен с писмо вх. №53-00-3200/15.03.2023г.

3. В процеса на изпълнение на договора се констатира следните обстоятелства, които са довели до необходимостта от сключване на настоящото допълнително споразумение № 7 към основния договор, а именно:

Изпълнителят на договора е изработил Изменение на ПУП-ПП, което е одобрено от МРРБ със Заповед № РД-02-15-116/12.10.2022 г. В доказателство за приключване на отчуждителните процедури, с писмо № 07-00-329-001/17.02.2023 г. Община Драгоман информира АПИ, че няма постъпили възражения относно определянето на обезщетенията, като същите са платени чрез платежно нареждане на дата 24.02.2023г. За това е информиран Изпълнителят с писмо изх. № 53-00-2907/09.03.2023 г.

Проектната документация за изместването на инженерните мрежи, заедно с изготвен доклад за оценка на съответствието с основните изисквания към строежите, е представена на Възложителя с приемо-предавателен протокол на 14.03.2023 г.

С писмо изх. № 04-16-643/20.03.2023 г. към МРРБ е изпратено Заявление за одобрение на инвестиционния проект и издаване на РС.

Във връзка със липсата на разрешение за строеж и одобрен проект за 15 бр. инженерни мрежи, открити по време на строителството, Изпълнителят по Договорно споразумение № РД-32-4/16.11.2018 г. е представил писмо с вх. № 53-00-2085/16.02.2023 г., касаещо договорни клаузи 20.1 „Уведомление за иск“ и 8.4 „Удължаване на срока за завършване на строителството“, както и Окончателен Иск с актуализиран линеен график, предявен с писмо вх. № 53-00-3200/15.03.2023г. По цитирания иск, с писмо с вх. номер на АПИ №53-00-3294/17.03.2023 г. Инженерът на проекта – ДЗЗД „Надзор Калотина-СОП“ е изразил мнение, че причината Изпълнителят да счита, че има право на Удължаване на Времето/Срока за Завършване, е липсата на разрешение за строеж и одобрен проект за 15 бр. инженерни мрежи, открити по време на строителството. Същите не са включени в идейния проект, представен от Възложителя, поради което проекти за изместването/реконструкцията им не са изготвени в представения от Изпълнителя технически проект.

Съгласно Под - Клауза 2.1 [Право на Достъп до Площадката] Възложителят ще даде на Изпълнителя правото на достъп до и на владеење на всички части от Площадката, в рамките на срока (сроковете), посочен/и в Приложението към Офертата. Ако в Приложението към Офертата не е посочен такъв срок, Възложителят ще даде на Изпълнителя право на достъп до и владение на Площадката в рамките на такива срокове, каквито могат да бъдат необходими за да дадат възможност на Изпълнителя да действа съгласно програмата, представена по силата на Под-Клауза 8.3 [Програма]. Еквивалент на записаното в Под-Клауза 2.1 [Право на Достъп до Площадката] е протокол обр. 2а от Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Съставянето на протокол обр. 2а за тези инженерни мрежи е възможно след завършила процедурата по учредяване на сервитут и налично разрешение за строеж за същите. Поради това реално на Изпълнителя не е даден Достъп до тези части от Площадката - допълнителните 15бр. инженерни мрежи, по смисъла на Под-Клауза 2.1 [Право на Достъп до Площадката], и съгласно условията на Договора, ако Изпълнителят понася закъснение като резултат от забавяне от страна на Възложителя, Изпълнителят ще даде съобщение до Инженера и ще има правото на удължаване на срока на договора.

Инженерът приема Иск № 6 на Изпълнителя за допустим съгласно изискванията на под-клауза 20.1 „Искове на Изпълнителя“, като е спазен съответния срок за уведомяване на Инженера – 28 дни, считано от датата на узнаване на събитието/обстоятелството пораждащо правото на Иск на Изпълнителя – 29.01.2023 г., дата на която е следвало да започне изпълнението на СМР по изместването на инженерните мрежи.

Към днешна дата няма издадено разрешение за строеж и по независещи от страните причини, Изпълнителят е възпрепятстван да завърши Работите в рамките на Времето за завършване – 21.03.2023 г. Предвид изложеното до тук, на основание Под-Клауза 2.1 [Право на Достъп до Площадката], Инженерът счита, че съгласно Под-Клауза 20.1 [Искове на Изпълнителя] Изпълнителят следва да получи право на удължаване на срока с 65 дни по силата на Под-Клауза 8.4 [Удължаване на Времето за Завършване], като срокът за изместване на инженерните мрежи се запазва 52 дни, допълнителния срок от 13 дни е до 03.04.2023г. - условна дата за подписване на протокол обр. 2а по смисъла на Наредба №2 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Срокът на договора се продължава общо с 65 дни, в което се включват, както административните процедури предхождащи законосъобразното съставяне на Протокол 2а, така и самото изпълнение на необходимите СМР, съпътстващи изместването на инженерните мрежи.

В този смисъл, на основание Под-клауза 8.4. „Удължаване на времето за завършване“ от Договорните условия, след съгласието от страна на Възложителя, Инженерът предлага на Възложителя Времето за завършване на обекта да бъде удължено с 65 (шестдесет и пет) календарни дни. Обосноваването на правото на удължаване на срока за завършване се аргументира с приложение на разпоредбите, посочени в Под-Клауза 20.1 “Искове на Изпълнителя”, Под-Клауза 2.1 “Право на Достъп до Площадката” и подточка (b) на Под-Клауза 8.4 “Удължаване на Времето за Завършване”. Крайният срок за изпълнение на договора в съответствие с приетата промяна на Времето за завършване е 25.05.2023 г.

Инженерът с писмо, вх. номер на АПИ №53-00-3399/ 20.03.2023г., представи Решение по смисъла на Под-клауза 3.5 „Решения“ за удължаване на Времето за Завършване по смисъла на Под-клауза 8.4 на Договорно споразумение № РД-32-4/16.11.2018 г., с 65 календарни дни.

4. Изложените по-горе обстоятелства, отразени в т. 2 от установителната част обосновават приложението на чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП, тъй като са възникнали след сключване на договора, при полагане на дължимата грижа възложителят не е могъл да ги предвиди, но същевременно е възникнала необходимост от изменение на договора, което не води до промяна на неговия предмет. Исканото удължаване на Времето за Завършване не противоречи на разпоредбите на чл.116 от ЗОП, каквото е изричното изискване, разписано в Под-Клауза 8.4 „Удължаване на Времето за Завършване“. Съгласно чл.116, ал.1, т.3 от ЗОП, договорите за обществени поръчки могат да бъдат изменяни когато, поради обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа Възложителят не е могъл да предвиди, е възникнала необходимост от изменение, което не води до промяна в предмета на договора. В случая е налице именно такова обстоятелство. В същото време, изменението е несъществено по смисъла на чл.116, ал.1, т.7 във връзка с чл.116, ал.5 от ЗОП.

II. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

След като взеха предвид гореизложените обстоятелства, описани в Част I от настоящото споразумение, на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от Закон за обществените поръчки (ЗОП), както и въз основа на Решение на Управителния съвет на АПИ, отразено в Протокол № 182-15-651/23 от заседание проведено на 20.03.2023 г., страните се споразумяха за следното:

Чл. 1. С подписване на настоящото допълнително споразумение, страните одобряват актуализиран Линеен график за изпълнението на обект: „Изготвяне на технически проект и строителството (инженеринг) на обект: „Модернизация на път I-8 Калотина-Софийски околновръстен път“ от км 1+000 до км 15+500 и етапна връзка“, с който приемат удължаване на Времето за Завършване на обекта, като в тази връзка в Под-Клауза 8.2 „Време за Завършване“ думите „1 292 (хиляда двеста деветдесет и два) календарни дни“ се заменят с „1 357 (хиляда триста петдесет и седем)“, в точка 2 думите „1 140 (хиляда сто и четиридесет) календарни дни“, се заменя с „1 205 (хиляда двеста и пет) календарни дни“, в точка 3 думите „1 292 (хиляда двеста деветдесет и два) календарни дни“ се заменят с „1 357 (хиляда триста петдесет и седем) календарни дни“, а в „Приложение към офертата“, в Под-клауза 1.1.3.3 „Време за завършване на работите“ цифрите „1 292“ се заменят с цифрите „1 357“.

Чл. 2. За удълженото Време за Завършване по чл. 1, в 28-дневен срок след подписване на настоящото споразумение, Изпълнителят се задължава да представи доказателства за удължаване на валидността на Гаранцията за изпълнение по смисъла на Под-клауза 4.2 „Гаранция за изпълнение“ и Застраховки по смисъла на Клауза 18 „Застраховка“ от Договорните условия, съответни на срока, с който се удължава Времето за завършване.

Чл. 3. Времевият ефект на обстоятелствата в установителната част от настоящото споразумение върху изпълнението на договорното споразумение е отразен в одобрения с настоящото допълнително споразумение към него актуализиран Линеен график. Линеен график е одобрен и съгласуван от Инженера по договора, като в съответствие с него в 28-дневен срок след подписване на настоящото споразумение, Изпълнителят ще предостави и ревизирана програма в съответствие с Под-клауза 8.3 „Програма“ от Договорните условия.

Чл. 4. Всички останали клаузи на Договорно споразумение № РД-32-4/16.11.2018 г. с предмет „Изготвяне на технически проект и строителството (инженеринг) на обект: „Модернизация на път I-8 Калотина-Софийски околновръстен път“ от км 1+000 до км 15+500 и етапна връзка“, Допълнително споразумение № 1 с изх. №53-00-10043/26.10.2020 г.; Допълнително споразумение № 2 с изх. №53-00-1998/05.03.2021 г., Допълнително споразумение № 3 с изх. №53-00-4893/05.05.2022 г. и Допълнително споразумение № 4 с изх. №53-00-9079/08.08.2022 г., Допълнително споразумение № 5 с изх. №53-00-1130/29.09.2022 г. и Допълнително споразумение № 6 с изх. №53-00-632/11.01.2023 г. остават непроменени.

Чл. 5. Настоящото споразумение е неразделна част от Договорно споразумение № РД-32-4/16.11.2018 г. с предмет „Изготвяне на технически проект и строителството (инженеринг) на обект: „Модернизация на път I-8 Калотина-Софийски околновръстен път“ от км 1+000 до км 15+500 и етапна връзка“,

Настоящото споразумение се изготви в три еднообразни екземпляра – два за Възложителя и един за Изпълнителя.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

РЕГЛ. ЕС/2016/679

ИНЖ. ВЕНЦИСЛАВ АНДЕЛОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА АПИ

ЕЛЕНА ПРОФИРОВА:
И.Д. ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ

РЕГЛ. ЕС/2016/679

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

РЕГЛ. ЕС/2016/679

ХЕНРИ ЕДГАР МАКС БАЛЦЕР

РЕГЛ. ЕС/2016/679

МАРКО МИЛОШЕВИЧ

КОНСОРЦИУМ
„СТРАБАГ БПА“ ДЗЗД

София 1784
бул. Цариградско шосе 13